


सैनामैना नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बुद्धनगर, रुपन्देही



सैनामैना नगरपालिकाको आ.व.०८०।०८१ मा सम्पादन भएका
नगर तथा वडास्तरीय बार्षिक
प्रगति समिक्षा कार्यक्रम
२०८०/०६/२० गते

भूमिका (Background)

सैनामैना नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष पहिलो त्रैमासिक भित्र गत आर्थिक वर्षको समिक्षा गर्ने गरेको छ । सम समिक्षा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको नगरपालिकाले लिएको निति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रममा लिएको उद्देश्य, लक्ष र तोकिएको परिमाण, गुणस्तर, समय र लागतमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्नका लागि राखिएको उद्देश्यहरु अनुसार कार्य सम्पादन भए वा भएनन् भन्ने हो र त्यसका कारणहरु औलाएर आगामि दिनहरुमा के कस्ता नितिहरु लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ र सैनामैना नगरपालिकालाई खुसी सैनामैना समृद्ध सैनामैना कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । सेवाग्राहीहरुलाई प्रदान गरिएको सेवाको अवस्था के कस्तो थियो , उपलब्धिहरु के कस्तो भयो , समस्या र चुनौतीहरु के थिए र समाधानको उपायहरु के के अवलम्बन गरियो आदि कामको लागि समिक्षा गरिन्छ । स्थानीय तहको समग्र विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न र स्थानीय सरकारको रुपमा जिम्मेवार, जवाफदेहीपूर्ण र सेवामुखि तुल्याई स्थानीयस्तरमा सुशासन कायम गर्न वार्षिक समिक्षा एउटा महत्वपूर्ण कडिको रुपमा रहेको छ । यस अर्न्तगत नगरपालिकाले आ.व. २०८०।८१ मा नगरसभाबाट पारित गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु के कति परिमाणमा सम्पन्न भए कति योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पादन गर्न सकिएन आदि विषयलाई समेटेर वडा तथा नगरपालिकाको वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम संचालन गरियो । यसरी वार्षिक रुपमा कार्यालयबाट भए गरेका कामहरुको समिक्षा गर्दा कार्यक्रम संचालन कतिको प्रभावकारी भयो, कामको दौरानमा के कस्ता खालका समस्याहरु आए, ति समस्याहरुको समाधान कसरी गरियो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नै संचालन गरियो । यसले आगामि दिनमा कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कामहरुलाई अबै प्रभावकारी बनाउनका लागि सरोकारवालाहरुसंग सुझावहरु समेत संकलन गरियो । नगरपालिकाका विभिन्न शाखाहरु तथा वडाहरुले सम्पादन गरेका कामहरुमा उठेका सवालहरुको सम्बन्धित शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगर प्रमुख उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षज्यूहरुबाट स्पष्ट पार्ने समेत काम समिक्षा कार्यक्रममा गरियो ।

२. समिक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य (Objectives of the Review)

सैनामैना नगरपालिकाले आ.व. २०८०।८१ मा सम्पादन गरेको कार्यक्रमहरुको समग्र वार्षिक प्रगतिको समिक्षा गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको यस वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रमको देहाय बमोजिमका विशिष्ट उद्देश्यहरु रहेका थिए ।

- नगरका ११ वटै वडाहरु र नगरपालिका भित्र रहेका शाखाहरुले सम्पादन गरेका कामहरुको वार्षिक समिक्षा गर्ने ।
- कार्य सम्पादनमा भए गरेका उल्लेखनिय कामहरुको उजागर गर्ने ।
- कार्य सम्पादनमा आएका समस्या र चुनौतिका बारेमा समिक्षा गर्ने ।

- समस्याहरूको निराकरण कसरी गर्ने र आगामि दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने सो को मार्ग प्रसस्त गर्ने ।

३. समिक्षको संचालन विधि (Methodologies)

समिक्षा कार्यक्रमले कैयौं महत्वपूर्ण पक्षलाई समेटने हुनाले यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सबै वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यलाई उपस्थितीका लागि सूचना प्रवाह गरीएको थियो र सबै शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई आ.व २०८०/८१ को प्रगति समिक्षा सहित उपस्थितीको लागि आह्वान गरीएको थियो । मिति २०८१/०६/२० गते बिहान ७:३० बजे नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको थियो । सबै शाखा प्रमुख र वडा सचिवले तोकिएको समय अनुसार आफ्नो प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो र प्रस्तुतीकरण पछि उठान भएका प्रश्नहरूको जवाफ र अरु समस्या र चुनौतीका बारेमा पनि छलफल भए ।

कार्यक्रमका केहि भलकहरु तस्विरमा









सैनामैना नगरपालिका
वडा नं.१,को कार्यालय,
आ.व.२०८०/०८१ को समिक्षा प्रगति विवरण ।

सि.नं.	नाम	बजेट/संख्या
१.	जम्मा बजेट	९८,००,०००।
२.	योजना संख्या	१८
३.	कार्यक्रम संख्या	९
४.	सम्पन्न योजना संख्या	१८
५.	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	९
६.	अन्य कुनै भए	

सिफारिसहरु :-

सि.नं.	नाम	संख्या
१.	नागरिकता अनुसूची १ साथै नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस	८०३
२.	चार किल्ला	५७८
३.	नाता प्रमाणित	६७३
४.	अग्रेजी सिफारिस	१७७
५.	अन्य सिफारिस	३२४२
	जम्मा चलानी	३९९७

घटना दर्ता :-

सि.नं.	नाम	संख्या
१.	जन्म दर्ता	२९४ जना
२.	विवाह दर्ता	१२१ जोडी
३.	मृत्यु दर्ता	९२ जना
४.	बसाई-सराई आएको दर्ता	२० (घर धुरी) परिवार
५.	बसाई-सराई गएको	९ (घर धुरी) परिवार
६.	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	१७ जोडी

महत्वपूर्ण उपलब्धी बुँदामा :-

१. यस सैनामैना नगरपालिका १ नं.वडामा आ.व.२०८०/२०८१को वडा स्तरिय मोटर बाटो मर्मत मा विनियोजित रकम बाट ३७५० मिटर बाटो स्तरोन्नतीको लागि मुल्याङ्कन भएकोमा करीब १२४२ मिटर अतिरिक्त बाटो स्तरोन्नतती भएको ।

सम्पन्न हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमहरु :-

१.दिप ज्योति पथ (एकता टोल)

सुझावहरु केही भए :- नभएको

प्रस्तुत गर्नेको नाम थर :- कमल प्रसाद पोखेल

पद :- १ नं.वडा कार्यालय सचिव

सहिष्ठाप :-.....

मिति : २०८१/०६/२०

सैनामैना नगरपालिका २ नं. वडा कार्यालय

सैनामैना नगरपालिका २ नं.वडा कार्यालय बाट गत आ.व. २०८०/०८१ मा (२०८० श्रावण १ गते देखी २०८१ असार मसान्त सम्म) यस कार्यालयबाट सम्पादन भए गरेका कार्यहरुको बुँदागत रुपमा प्रगति विवरण ।

सैनामैना नगरपालिका

वडा नं. २

आ.व. २०८०/०८१ को समिक्षा प्रगति विवरण

सि.नं.	नाम	बजेट/संख्या
१.	जम्मा बजेट	५०,००,०००।
२.	योजना संख्या	१७
३.	कार्यक्रम संख्या	५
४.	सम्पन्न योजना संख्या	१७
५.	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	५
६.	अन्य कुनै भए	

राजश्व तर्फ:-

सि.नं.	नाम	रकम
१.	सम्पत्ति/भूमिकर एवं विविध नगदी शिर्षक बाट	२९,८६,७३४.००
२.	बहाल बिटौरी तथा पुर्वाधार विकास शुल्क शिर्षक बाट	१,६४,३९०.५२
३.	जम्मा रु.	३१,५१,१२४.५३

सिफारिसहरु-

सि.नं.	नाम	संख्या
१.	नागरिकता सिफारिस	१९७
२.	नाता प्रमाणित नेपालीमा	८०
३.	अंग्रेजी सिफारिस	३३५
४.	चारकिल्ला सिफारिस	४८२
५.	अन्य सिफारिस	८४४
६.	नयाँ व्यवसाय दर्ता	१७
७.	जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र	२१
८.	निशुल्क सिफारिस	२०७

घटना दर्ता:-

सि.नं.	नाम	संख्या
१.	जन्म	६३
२.	विवाह	४२
३.	मृत्यु	२६
४.	बसाइसराइ	३१ जना जम्मा सदस्य संख्या ११२ जना
५.	सम्बन्ध विच्छेद	१२
	जम्मा दर्ता	१७४

नयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या **जम्मा ५०** जना ।

वडा नं. २ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको संख्या **४१३** जना ।

NAMASKAR



नमस्कार

वार्षिक प्रगति विवरण

सैनामैना नगरपालिका वडा नं. ३

वडा स्तरीय बजेट तथा कार्यक्रम

क्र.स.	नाम	बजेट/संख्या
1	जम्मा बजेट	54000000
2	योजना संख्या	10
3	कार्यक्रम संख्या	6
4	सम्पन्न भएका योजना	10
5	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	6

महत्वपूर्ण उपलब्धी

- ▶ विनियोजित बजेट अनुसारको योजना तथा कार्यक्रम तोकिएको समय लागतमा सम्पन्न भएका।

प्रशासनिक प्रगति विवरण

क्र स	नाम	संख्या
1	चारकिल्ला बैक प्रयोजन	146
2	चारकिल्ला सिफारिस मालपोत प्रयोजन	104
3	नाता प्रमाणित	209
4	अन्य विविध सिफारिस	1246
5	नागरिकता सिफारिस	322
<u>6</u>	<u>जम्मा</u>	<u>2027</u>

व्यक्तिगत घटना दर्ता

सि.नं.	नाम	संख्या
1	जन्म दर्ता	62
2	जन्म दर्ता प्रतिलिपी	54
3	मृत्यु दर्ता	32
4	विवाह दर्ता	46
5	विवाह दर्ता प्रतिलिपी	19
6	बसाइ सराइ	47
7	सम्बन्ध विच्छेद	11
	जम्मा	271

सुझावहरू

- 1.राजश्व शाखा एसी र कार्यालय परिसरमा सिसिटिभी 2.मेशिनरी सामग्रीहरू:स्पिकर प्रोजेक्टर आदी
- 3.वडा कार्यालय परिसर कम्पाउण्ड वाल
- 4.सेवाग्राहीलाई पालो पर्खिने ठाउँ, स्तनपान कक्ष

सबै भन्दा अत्यावश्यक

- ▶ दैनिक राजश्व जम्मा गर्न जान
- ▶ नगरपालिकामा कार्यालय सामग्री लिन र रिपोर्ट बुझाउन
- ▶ वडा स्तरीय योजना अनुगमन गर्न
- ▶ स्थलगत सर्जमिन गर्न (घटना दर्ता, घरेलु, घर भए नभएको, के कति सालमा बनेको, जस्ता विषयमा)।
- ▶ चारकिल्ला सिफारिस गर्दा बजार क्षेत्र, कच्ची/पक्की बाटो, छुट्याउन
- ▶ बजार अनुगमन गर्न
- ▶ **प्रत्येक वडामा 1/1 थान मोटरसाइकल अत्यावश्यक आगामी बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने ।**

धन्यवाद

पुण्य प्रसाद आचार्य
वडा सचिव
2081/06/18

सैनामैना नगरपालिका वडा नं. ४ वडा कार्यालय बाट गत आ.व. २०८०/०८१ मा (२०८० श्रावण १ गते देखी २०८१ असार मसान्त सम्म) सम्पादन भए गरेका कार्यहरुको बुँदागत रुपमा प्रगति विवरण ।

सैनामैना नगरपालिका

वडा नं. ४

आ.व. २०८०/०८१ को समिक्षा प्रगति विवरण

सि.नं.	नाम	बजेट/संख्या
१.	जम्मा बजेट	६८,००,०००।
२.	योजना संख्या	१८
३.	कार्यक्रम संख्या	७
४.	सम्पन्न योजना संख्या	१८
५.	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	७
६.	अन्य कुनै भए	

राजश्व तर्फ:-

सि.नं.	नाम	रकम
१.	सम्पत्ति/भूमिकर एवं विविध नगदी शिर्षक बाट	५६,११,९७६.००
२.	बहाल बिटौरी तथा पुर्वाधार विकास शुल्क शिर्षक बाट	२,५०,२९७.४६
३.	जम्मा रु.	५८,६२,२७३.४६

सिफारिसहरु-

सि.नं.	नाम	संख्या
१.	नागरिकता सिफारिस	४५०
२.	नाता प्रमाणित नेपालीमा	१४७
३.	अंग्रेजी सिफारिस	७७२
४.	चारकिल्ला सिफारिस	६२१
५.	अन्य सिफारिस	१९६७
६.	नयाँ व्यवसाय दर्ता	५५
७.	जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र	३५

घटना दर्ता:-

सि.नं.	नाम	संख्या
१.	जन्म	१४४
२.	विवाह	७३
३.	मृत्यु	५३
४.	बसाइसराइ	४९
५.	सम्बन्ध विच्छेद	७
	जम्मा	३२६

सामाजिक सुरक्षा तर्फ :-

सि.नं.	नाम	संख्या
१.	अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	५४
२.	दलित जेष्ठ नागरिक	१५
३.	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	२
४.	विधवा	१४
५.	पूर्ण अपाङ्गता	२
६.	अति अशक्त अपाङ्गता	४
७.	दलित बालबालिका	९
	नयाँ दर्ता जम्मा	१००

वडा नं. ४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको संख्या ६८० जना ।

आ.व.२०८०।०८१ को सैनामैना ५ को
वार्षिक प्रगति विवरणको समिक्षा

क्र.सं.	नाम	
१	जम्मा बजेट	रु.६९,००,०००।-
२	योजना संख्या	जम्मा योजना २३ वटा
३	कार्यक्रम संख्या	जम्मा कार्यक्रम ६ वटा
४	सम्पन्न योजना संख्या	२३ वटा सबै
५	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	६ वटा सबै

સૈનામૈના ૫ નં. વડા કાર્યાલયબાટ ભણકા સિફારિસ ર દર્તા ભણકા વ્યવસાયહરુ

સિ.નં.	નામ	સંખ્યા
૧	નાગરિકતા સિફારિસ	૨૮૨ વટા
૨	નાગરિકતા પ્રતિલિપી સિફારિસ	૬૦ વટા
૩	અઙ્ગેજી સિફારિસ	૨૯૩ વટા
૪	ચારકિલ્લા સિફારિસ	૬૭૨ વટા
૫	નાવાલક સિફારિસ	૭ વટા
૬	સામાન્ય સિફારિસ	૧૫૧૮ વટા
૭	દર્તા ભણકા વ્યવસાય	૫૩ વટા


घटना दर्ता:-

सि.नं.	नाम	संख्या
१	जन्म	१२६
२	विवाह	५१
३	मृत्यु	५६
४	बसाई सराई	४२
५	सम्बन्ध विच्छेद	१


संकलित राजस्व

क्र.सं.	नाम	जम्मा रकम
१	सम्पति तथा भुमि मालपोत	रु.१०,९६,७३६.५ ।
२	राजस्व दस्तुर नगदी	रु.३३,५८,४२५.६८।-
३	बहाल बिटौरी ऐलानी जग्गाको	रु.१,७२,३७७.४१-
४	जम्मा रकम	रु.४६,२७,५३९.५९।

महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरु



सम्पन्न हुन नसकेका योजना तथा
कार्यक्रमहरु





सैनामैना नगरपालिका वडा नं. ६ वडा कार्यालय बाट गत आ.व. २०८०/०८१ मा (२०८० श्रावण १ गते देखी २०८१ असार मसान्त सम्म) सम्पादन भए गरेका कार्यहरुको बुँदागत रुपमा प्रगति विवरण ।

१. राजश्व संकलन तर्फ :-

क. सम्पत्ति/भूमिकर एवं विविध नगदी शिर्षक बाट रु. ३७,५८,४८९.१८/

ख. बहाल बिटौरी तथा पुर्वाधार विकास शुल्क शिर्षक बाट रु. ३३९५०८.५९/

कुल जम्मा आम्दानी रकम रु. ४०,९७,९९७.७७/ (संकलन भएको रकम नियमित बैङ्क दाखिला भएको)

कुल जम्मा बैङ्क दाखिला रकम रु. ४०,९७,९९७.७७/

२. ब्यक्तिगत घटना तर्फ:-

१. जन्मदा संख्या : ११३

२. मृत्यु दर्ता संख्या : ४३

३. विवाह दर्ता संख्या : ६५

४. सम्बन्ध विच्छेद संख्या : ४

५. बसाईसराई दर्ता संख्या : ४६

जम्मा घटना दर्ता संख्या : २७१

३. जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण संख्या : ९ जना ।

४. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्फ :-

१. अन्य जेष्ठ नागरिक नाम दर्ता ३८ जना ।

२. दलित जेष्ठ नागरिक नाम दर्ता ७ जना ।

३. एकल महिला भत्ता नाम दर्ता जम्मा ४ जना ।

४. विधवा महिला भत्ता नाम दर्ता जम्मा १३ जना ।

५. पुर्ण अपाङ्गता भत्ता नाम दर्ता जम्मा २

६. अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता नाम दर्ता जम्मा ० जना ।

७. दलित बालबालिका पोषण भत्ता नाम दर्ता जम्मा २१ जना ।

कुल जम्मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुविधा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या जम्मा ८५ जना ।

५. उधोग/ब्यवसाय दर्ता संख्या :- २४ वटा ।

६. सिफारिस तथा अन्य सेवा तर्फ :-

१. नागरिकता सिफारिस संख्या : ४५५। थान

२. चारकिल्ला सिफारिस संख्या : ३८३। थान

३. नाता प्रमाणित नेपालीमा संख्या १८९। थान

४. अन्य विविध सिफारिस संख्या १६१६। थान

जम्मा चलानी संख्या :- २६४३। थान

सैनारमना नगरपालिका
७ नं वडा कार्यालय
आ.व. २०८०/०८१ को
प्रगति समिक्षा

प्रस्तुतकर्ता
राजन पन्थी
वडा सचिव

सैनामैना नगरपालिका
वडा नः ७
आ.व २०८०।०८१

क्र. सं	नाम	बजेट/संख्या
१	जम्मा बजेट	५०,००,०००
२	योजना संख्या	१४
३	कार्यक्रम संख्या	३
४	सम्पन्न योजना संख्या	१४
५	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	३
६		

महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू:

- * वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरि वडाको परिष्कृत जोखिम संकटासन्नता तथा क्षमता विष्लेषण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- * राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गत वडा स्तरीय युवा क्लब गठन गरिएको ।
- * वडा स्तरमा खेल खेल्ने वातावरण सिर्जना गर्न वडा कार्यालयको आयोजनामा अन्तर टोल स्तरीय खेलकुद कार्यक्रमहरूको सुरुवात गरिएको ।

सिफारिसहरूः

क्र.सं	नाम	संख्या
१.	चारकिल्ला सिफारिस	२६६
२.	नागरिकता सिफारिस	२८०
३.	नाता प्रमाणित	१८५
४.	अन्य विविध सिफारिस	११६८

घटना दर्ता:

वडा नं.	जन्म	मृत्यु	सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको	बसाई सरी जाने	
	जम्मा	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	दर्ता संख्या	जम्मा
७	९५	४९	११	४२	२०	३	२२०

सामाजिक सुरक्षा:

क्र.स	गत आ.व बाट नविकरण भएका	नयाँ नाम दर्ता भएका लाभग्राही
१	३९८	६९

राजस्व संकलनतर्फः

राजस्व स्रोत	संकलित राजस्व
विविध नगदी र सम्पत्ती कर	१८,७३,९६५.४२
बहाल बिटौरी	३,६३,८३०.३९
जम्मा	२२,३७,७९५.८१

योजनाको तथा कार्यक्रमको नाम

१	महिला सशक्तीकरण ।	1,00,000
२	स्वास्थ्य स्वयम सेविकालाइ साइकल र दराज वितरण ।	50,000
३	युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम ।	2,50,000
४	देवी चोकमा यात्रु प्रतिक्शालय निर्माण ।	2,50,000
५	शान्ति पथ 'क' कालोपत्रे ।	10,00,000
६	रिंगरोड देखि संगित पथ हुँदै स्मृती पथ सम्म कालोपत्रे	10,00,000
७	वडा स्तरिय मर्मत सम्भार ।	5, 50,000
८	रंगशाला पथ कल्भर्ट मर्मत ।	2,00,000
९	स्वर्गद्वारी पथमा गेविन जाली सहित माटो फिलिङ्ग ।	2,00,000
१०	वडा स्तरिय सडक स्तरोन्नती ।	5,00,000
११	जनजागरण सभाहलमा सौचालय निर्माण ।	1,00,000
१२	रामनगर सभाहल देखी इंगुरिया खोला पुलसम्म एकतर्फी नाली निर्माण ।	1,50,000
१३	सिर्जनशील टोल समैया थानको संरक्षण ।	1,50,000
१४	रामवस्ती टोल राममन्दिर मर्मत ।	1,00,000
१५	वयरकट्टी सभाहलमा एककोठे भवन निर्माण ।	1,00,000
१६	शिवशक्ती टोल दुर्गा काफ्लेको घर पछाडी भूक्षय नियन्त्रण ।	2,00,000
१७	शान्ति टोल दुर्गा मन्दिर निर्माण ।	1,00,000
	जम्मा	50,00,000

महिला सशक्तीकरण

बजेट रकम रु १,००,००० (सम्पन्न)

- * यस कार्यक्रम अन्तर्गत ३० जना महिलालाई आधारभुत बुटिक तालिम प्रदान गरिएको ।



स्वास्थ्य स्वयम सेविकालाई साइकल र दराज वितरण

बजेट रकम रु ५०,००० (सम्पन्न)

- * अन्तराष्ट्रिय स्वयमसेवक दिवसको अवसरमा वडा मा रहेको ३ जना महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका लाई १/१ थान दराज र साइकल वितरण ।



युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम

बजेट रकम रु २,५०,०००

- * अन्तर टोल स्तरीय म्याराथन महिला तथा पुरुष भलिबल, पुरुष फुटवल, क्रिकेट, व्याडमिन्टन खेलकुद कार्यक्रम



देवी चोकमा यात्रु प्रतिक्षालय निर्माण ।

बजेट रकम रु २,५०,००० (सम्पन्न)



शान्ति पथ 'क' कालोपत्रे ।

बजेट रकम रु १०,००,००० (सम्पन्न)



रिंगरोड देखि संगित पथ हुँदै स्मृती पथ सम्म कालोपत्रे



वडा स्तरिय मर्मत सम्भार ।

बजेट रकम रु ५,५०,०००

- * एकता र हरियाली टोलको दुर्गा मन्दिरको संरक्षण ।
- * हरियाली टोलमा सडक बत्ती मर्मत तथा जडान ।
- * देवी टोल त्रीलोचन पथमा ह्युमपाइप सहित सडक मर्मत ।
- * शिवशक्ती टोलमा सरकारी कूलोको सरसफाई ।
- * सरस्वती मा वि मा डेस्क बेन्च निर्माण तथा मर्मत ।

रंगशाला पथ कल्भर्ट मर्मत ।



स्वर्गद्वारी पथमा गेविन जाली सहित माटो फिलिड । बजेट रकम रु २,००,००० (सम्पन्न)



वडा स्तरिय सडक स्तरोन्नती ।

बजेट रकम रु ५,००,००० (सम्पन्न)


- * सूर्योदय पथ (शिवशक्ती टोल)
- * मिलिजुली पथ (वयरकट्टी टोल)
- * लम्साल पथ (एकता टोल)
- * सूर्योदय पथ (जनजागरण टोल)
- * नमूना पथ (देवी टोल)

जनजागरण सभाहलमा सौचालय निर्माण ।

बजेट रकम रु १,००,००० (सम्पन्न)



रामनगर सभाहल देखी इंगुरिया खोला पुलसम्म एकतर्फी नाली निर्माण । बजेट रकम रु १,५०,००० (सम्पन्न)



रामवस्ती टोल राम मन्दिर मर्मत ।

बजेट रकम रु १,००,००० (सम्पन्न)



वयरकट्टी सभाहलमा एककोठे भवन निर्माण । बजेट रकम रु १,००,००० (सम्पन्न)



शान्ति टोल दुर्गा मन्दिर निर्माण ।

बजेट रकम रु १,००,००० (सम्पन्न)



सम्पन्न हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमहरू

- * विनियोजित बजेट अनुसार सबै योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको ।

सुझावहरू

- * वडा कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
- * प्रमुख सडकसँगै जोडिएर रहेको वडा कार्यालयको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै वडा कार्यालयमा कम्पाउन्ड वाल निर्माण गरि सुरक्षित गर्नुपर्ने ।
- * उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएकाले वडा कार्यालयबाटै योजना सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।



धन्यवाद



आ.व. २०८०।०८१ को बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

सैनामैना नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

बुद्धनगर, रुपन्देही

मिति : २०८१।०६।२० गते

प्रस्तुतिकरण

वडा नं. ८

वडा कार्यालय

प्रस्तुतिका बिषयवस्तुहरु

- सम्पन्न भएका योजना विवरण
- सिफारिसहरुको विवरण
- घटना दर्ताको विवरण
- राजश्वको अवस्था
- समस्या तथा चुनौतीहरु
- सुझावहरु

સમગ્ર અવસ્થા



જમ્મા બજેટ ૫૦ લાખ


યોજના સંખ્યા ૧૦

કાર્યક્રમ સંખ્યા ૫

સમ્પન્ન યોજના સંખ્યા
૧૦


સમ્પન્ન કાર્યક્રમ
સંખ્યા ૫

सिफारिस तथा दर्ताको विवरण




कार्यालयमा दर्ता
भएका ७५ वटा

घटना दर्ताको विवरण (संख्या)



वडाबाट उठेको जम्मा राजश्व

राजस्व रकम



३० लाख ९४ हजार ५ सय
३० रुपैया मात्र

(स्रोत : राजश्व शाखा, सैनामैना नपा.)

महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू

- वडा कार्यालयको नयाँ भवन उद्घाटन भई सुचारु भएको
- लघुबित्तद्वारा प्रदान गरिएको डस्टबिन वितरण
- बाढी प्रभावितलाई राहत वितरण
- अव्यवस्थित जग्गा नाप जाँच कार्य वितरण
- जाजरकोट भुकम्प पिडितलाई राहत संकलन
- मादल र हारमोनियम बजाउने तालिम सञ्चालन

समस्या तथा चुनौतीहरू

- ▶ धेरै भिडभाड हुने समयमा काम गर्न जनशक्तिको कमी
- ▶ राजश्वको दरमा हुने परिवर्तन जनताले सहज स्वीकार्न र जान्न नसक्दा कर्मचारीले नै धेरै गुनासो सुन्न पर्ने ।
- ▶ राजश्वको सिष्टममा समय समयमा समस्या आउनाले सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा दिन नसकिनु ।

सुभावहरु :

- ▶ कामको अवस्था हेरी थप जनशक्ति समयमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने
- ▶ राजश्वको दरमा हुने परिवर्तनलाई जनताले बुझ्न सक्ने जान्ने किसिमले प्रचारप्रसार तथा अभिमूखिकरण गर्नुपर्ने ।

वडा नं. ८ मा भएका कार्यक्रमहरुको केही तस्विरहरु

वडा नं ८ को वडा भवन उद्घाटन कार्यक्रम



वडा नं. ८ मा भएका कार्यक्रमहरुको केही तस्विरहरु



वडा नं. ८ मा भएका कार्यक्रमहरुको केही तस्बिरहरु



वडा नं. ८ मा भएका कार्यक्रमहरुको केही तस्बिरहरु



वडा नं. ८ मा भएका कार्यक्रमहरुको केही तस्बिरहरु



वडा नं. ८ मा भएका कार्यक्रमहरुको केही तस्बिरहरु





धन्यवाद

सैनैमैना नगरपालिका
ट नं.वडा कार्यालय
बाँसगढी,रुपन्देही ।

आ.व.२०८०।०८१ को समिक्षा प्रगति विवरण

सि.नं.	नाम	बजेट / संख्या
१	जम्मा बजेट	५५,००,०००।
२	योजना संख्या	१४
३	कार्यक्रम संख्या	५
४	सम्पन्न योजना संख्या	१४
५	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	५

६ महत्वपूर्ण उपलब्धी बुढामा :

- कम्प्युटर तालिममार्फत विधार्थीहरुमा क्षमता अभिवृद्धि भएको ।
- गरिव तथा जेहेनदार विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरणमार्फत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई स्थानिय सरकार भएको आभाष मिलेको ।
- यस वडामा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को समयसम्म सुत्केरी भएका महिलाहरुलाई पोषणयुक्त सामाग्री वितरण गर्दा औपचारिक कार्यक्रममार्फत यस अवस्थामा ध्यानदिनुपर्ने कुराहरुलाई समेत जानकारी गराइएको हुँदा सुत्केरी महिलाहरुमा यस विषयमा सचेतनामा वृद्धि भएको।
- महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल वितरणमार्फत स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल विषयमा सेवा प्रवाहका लागि थप सहजता भएको र स्वयंसेविकाको थप मनोबल वृद्धिमा सघाउ पुगेको तथा सेवा प्रवाह छिटो छरितो भएको ।
- जनताका आवश्यकता र माग बमोजिमको योजनाहरुको उचित सम्बोधन भएकोले वडावासिमा खुशि छएको ।

सिफारिसहरू :

सि.नं.	नाम	संख्या
१	गरिब तथा विपन्न सिफारिस	१५
२	निशुल्क औषधि उपचार सिफारिस	२०
३	छात्रवृत्ति सिफारिस	२२
४	अनुदान सिफारिस	२५
५	नागरिकता सिफारिस	१२१
६	नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस	६०
७	नाता प्रमाणित	१३६
८	चारकिल्ला सिफारिस(मालपोत प्रयोजन र अन्य प्रयोजन)	२६१
९	विविध सिफारिस	१२२६
	जम्मा	१८८६

घटना दर्ता :

सि.नं.	नाम	संख्या
१	जन्मदर्ता	५८
२	विवाहदर्ता	३७ जोडी
३	मृत्युदर्ता	३१
४	बसाईसराई	आउने(२३ परिवार), जाने (१३ परिवार)
५	सम्बन्ध विच्छेद	६ जोडि

२. जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण संख्या : २० जना ।

यस सैनामैना नगरपालिका ८ नं.वडा कार्यालयबाट आ.व.२०८०/०८१ मा (२०८० श्रावण १ गते देखि २०८१ असार मसान्त सम्म) राजस्व तर्फ

१. राजस्व संकलन तर्फ :-

(क) सम्पत्ति/भूमिकर एवं विविध नगदी शिर्षक बाट रु. ८,१४,२५२।-

(ख) बहाल बिटौरी तथा पुर्वाधार विकास शुल्क शिर्षक बाट रु. २,८७,२८८.२५।-
कुल जम्मा आम्दानी रकम रु. ११,११,५५०.२५ (जम्मा रकम नियमित बैङ्क दाखिला भएको)
कुल जम्मा बैङ्क दाखिला रकम रु. ११,११,५५०.२५।-

सम्पन्न हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमहरु : छैन ।

सुझावहरु केही भए :

१. यस सैनामैना नगरपालिका ट नं. वडा कार्यालयमा दर्ता नभई संचालनमा आएका व्यवसायिहरुको अनुगमनकार्यलाई नगरपालिकामार्फत व्यापक गराई राजस्वको दायरामा ल्याउने ।
२. आर्थिक वर्षको समाप्तिमा हुने योजनाको कार्यलाई रोक्नका लागि नगरपालिकाले उचित कार्यविधि बनाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने।
३. यस कार्यालयमा बैठक हल तथा स्टोरकोठाको अभाव रहेको हुँदा सोको व्यवस्था गरि सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने ।


प्रस्तुतकर्ता

नाम : कपिल पौडेल

पद : वडा सचिव

मिति : २०८१।०६।२०

आ.व.२०८०।०८१ को सैनामैना १० को
वार्षिक प्रगति विवरणको समिक्षा



क्र.सं.	नाम	
१	जम्मा बजेट	रु.७२,००,०००।-
२	योजना संख्या	रु.५९,००,०००।- / जम्मा योजना २३ वटा
३	कार्यक्रम संख्या	रु.१३,००,०००।- / जम्मा कार्यक्रम ११ वटा
४	सम्पन्न योजना संख्या	रु.५९,००,०००।- / जम्मा योजना २३ वटा
५	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	रु.१३,००,०००।- / जम्मा कार्यक्रम ११ वटा
६	नगरस्तरिय बजेट	रु.७,००,०००।-
७	सम्पन्न योजना	रु.७,००,०००।- योजना संख्या २

सैनामैना १० नं. वडा कार्यालयबाट भएका सिफारिस र दर्ता भएका व्यवसायहरू

सि.नं.	नाम	संख्या
१	नागरिकता सिफारिस	२०० वटा
२	नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस	७८ वटा
३	नाता प्रमाणित	५६७ वटा
४	चारकिल्ला सिफारिस	७८९ वटा
५	नावालक सिफारिस	१० वटा
६	सामान्य सिफारिस	२६५२ वटा
७	दर्ता भएका व्यवसाय	४६ वटा

घटना दर्ता:-

सि.नं.	नाम	संख्या
१	जन्म	११४४
२	विवाह	४६२
३	मृत्यु	३८४
४	बसाई सराई गरी आएको दर्ता संख्या	३०७
५	बसाई सराई गरी गएको परिवार संख्या	११०८
६	सम्बन्ध विच्छेद	३९

संकलित राजस्व

क्र.सं.	नाम	जम्मा रकम
१	सम्पति तथा भुमि मालपोत	रु.८,१९,३२८।-
२	राजस्व दस्तुर नगदी	रु.५०,३८,६१५.६६।-
३	बहाल बिटौरी ऐलानी जग्गाको	रु.२,६८,३३२.४४।-
४	जम्मा रकम	रु.६१,२६,२७६.१

महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू

१. सैनामैना १० मा सामुदायिक बन तथा खानेपानी संस्था संग साझेदारीमा क्लोथ बैंक स्थापना गरि सञ्चालनमा रहेको
२. वातावरण संरक्षणको लागि सालझण्डी ढोरपाटन सडकको छेउछाउमा विरुवा रोपी हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको

सम्पन्न हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमहरू

१. चक्रपथ सडकको काम द्रुत गतिमा हुन नसकी अधुरो रहेको ।
२. सालझण्डी व्यवसाय भवन अगाडी ढोरपाटन सडक छेउछाउका घर टहरा हटान नसकी उक्त भवनका सटहरू उचित रकममा बहालमा जान नसकेको सुझावहरू
- १ वडा तथा नगर स्तरिय आयोजनाहरू सम्पन्न पश्चात् एक बर्ष सम्म जनप्रतिनिधि कार्यालय प्रमुख तथा योजना शाखाबाट आवधिक रुपमा अनुगमन गर्दा प्रभावकारी देखिने छ ।

प्रस्तुत गर्नेको नाम:- सुरेश जि.सी.

पद:- वडा सचिव सैनामैना १०

मिति:- २०८१।०६।२०

सैनामैना नगरपालिका
११ नं.बडा कार्यालय
उत्तरबरौली,रुपन्देही ।

आ.व.२०८०।०८१ को समिक्षा प्रगति विवरण

सि.नं.	नाम	बजेट / संख्या
१	जम्मा बजेट	६१,००,०००।
२	योजना संख्या	१७
३	कार्यक्रम संख्या	६
४	सम्पन्न योजना संख्या	१७
५	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	६
६	अन्य कुनै भए	नभएको

७ महत्वपूर्ण उपलब्धी सिफारिस :

सि.नं.	नाम	संख्या
१	गरिब तथा विपन्न सिफारिस	८०
२	निशुल्क औषधि उपचार सिफारिस	१०१
३	छात्रवृत्ति सिफारिस	२५
४	नाता प्रमाणित सिफारिस	१५०
५	अनुदान सिफारिस	५०
६	नागरिकता सिफारिस	३२०
७	आर्थिक सहयोग सिफारिस	६०
८	चारकिल्ला सिफारिस (मालपोत प्रयोजन)	२५०
९	चारकिल्ला सिफारिस (बैंक प्रयोजन)	१५०

घटना दर्ता :

सि.नं.	नाम	संख्या
१	जन्मदर्ता	३०८
२	विवाहदर्ता	१४६
३	मृत्युदर्ता	३८

४	बसाईसराई	३५
५	सम्बन्ध विच्छेद	४
	जम्मा	५३२

४. जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण संख्या : ५ जना ।

५. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्फ :-

१. अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	२५जना
२. दलित जेष्ठ नागरिक भत्ता	५ जना
३. विधवा महिला भत्ता	१८जना
४. पुर्ण अपाङ्गता भत्ता	२ जना
५. अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	२ जना
६. दलित बालबालिका पोषण भत्ता	१०जना

कुल जम्मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुविधा प्राप्त गर्ने ६३ जना

६. व्यवसाय दर्ता संख्या :- २४ वटा

७. सिफारिस तथा अन्य सेवा तर्फ :-

१. नागरिकता सिफारिस संख्या : ३२० जना
२. अन्य विविध सिफारिस संख्या २०१७ वटा

जम्मा चलानी संख्या :- २०१७ वटा

यस सैनामैना नगरपालिका ११ नं.वडा कार्यालयबाट आ.व.२०८०/०८१ मा (२०८० श्रावण १ गते देखी २०८१ असार मसान्त सम्म) सम्पादन भए गरेका कार्यहरुको बुँदागत रुपमा प्रगति विवरण ।

१. राजश्व संकलन तर्फ :-

(क) सम्पत्ति/भूमिकर एवं विविध नगदी शिर्षक बाट रु. ३६,२३,४३४।६०

(ख) बहाल बिटौरी तथा पुर्वाधार विकास शुल्क शिर्षक बाट रु. १,६७,४६८।८५

कुल जम्मा आम्दानी रकम रु. ३७,९०,९०३।५५ (जम्मा रकम नियमित बैङ्क दाखिला भएको)

कुल जम्मा बैङ्क दाखिला रकम रु. ३७,९०,९०३।५५

सम्पन्न हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमहरु : छैन ।

सुझावहरु केही भए :

१. यस सैनामैना नगरपालिका ११ नं. वडा कार्यालयमा दर्ता भएका व्यवसायिहरुको नविकरण भए नभएको अनुगमन नगरपालिकाबाट गर्ने ।

२. आर्थिक वर्षमा शुरू भएका वडा कार्यालयको स्वीकृत योजनाहरुको नियमित रुपमा नगरपालिकाले अनुगमन गर्ने ।

प्रस्तुत गर्नेको नाम : नबिन कुमार शाक्य

पद : वडा सचिव

मिति : २०८१।०६।२०

धन्यवाद Û

सैनामैना नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
आ. व. ०८०/०८१ को
वार्षिक समिक्षा

प्रशासन / आर्थिक विकास शाख

प्रस्तुतकर्ता
अधिकृत
राम कुमार भट्टराई

वैठक तर्फ

- नगर सभा २ वटा / वैठक
संख्या ६ वटा
- कार्यपालिका वैठक २२ वटा
- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको
अध्यक्षतामा नियमित वैठक वस्ने
गरेको

कर्मचारी दरवन्दी विवरण

- संघीय मामिला तथासामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत ७४
- नगर सभाबाट स्वीकृत थप दरवन्दी ५४
- कार्यक्रम तर्फ ११

कर्मचारी विवरण

- कार्यरत कर्मचारी ११८
- स्थायी कर्मचारी ५१
- अस्थायी १
- नगरपालिका तथा वडा कार्यालय करार ४०
- कार्यक्रम तर्फ ११
- भूमि व्यवस्थापन तर्फ नगरपालिका १० भूमि आयोगबाट ५
- स्वास्थ्य संस्था तर्फ स्थायी २९ करार २४
- नगरपालिका तथा वडा कार्यालयको कामको चाप अनुसार दरवन्दी नहुदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या ।

सम्पति विवरण

दर्ता भएको अनलाइन सम्पति विवरण ४५९

- जन प्रतिनिधि ५९
- अन्य ४०० जना

सहकारी

जम्मा सहकारी संख्या २७

- साविक डिभिजनबाट हस्तान्तरण भएका सहकारी २३
- नगरपालिकामा दर्ता भएका सहकारी ४
- वचत तथा ऋण सहकारी १२
- बहुउद्देश्यीय सहकारी ७
- कृषि सहकारी ६
- अन्य सहकारी २

सहकारी

कार्यक्रम तर्फ

- सहकारी संस्थाका लागि ६ दिने लेखा व्यवस्थापन तालिम
- सहकारी संस्थाका लागि कोपोमिस तालिम
- तालिम खर्च रु. २९९४५०।
- सहकारीको अन्य कार्यक्रम
 - साधारण सभाको अनुगमन
 - सहकारीको अनुगमन

वजार अनुगमन

- वजार अनुगमन ८ पटक गरीएको थियो ।
- सैनामैना नगरपालिका भित्रका १२४ पसलको अनुगमन गरिएको ।
- अनुगमनमा खर्च रु ११३४००।-

अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या

- दर्ता नगरी पसल सन्चालन
- नविकरण नगरी सन्चालन
- मुल्य सुची नराखे
- म्याद समाप्त भएका सामनहरु नस्ट गरीएको
- अनुगमनका लागि छुट्टै अनुगमन समिति रहेको तर बजेट व्यवस्था न्युन रहेको ।

संघ संस्था दर्ता

- सैनामैना नगर पालिकामा हालसम्म दर्ता भएका संघ संस्थाको संख्या १४७
- आ व ०८०/८१ मा दर्ता भएका संस्थाको संख्या २०
- नगरपालिकामा दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाई संस्था ९
- टोल विकास संस्था ११७

संघ संस्था दर्ता

- सैनामैना नगर पालिकामा हालसम्म दर्ता भएका संघ संस्थाको संख्या १४७
- आ व ०८०/८१ मा दर्ता भएका संस्थाको संख्या २०
- नगरपालिकामा दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाई संस्था ९
- टोल विकास संस्था ११७

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

● वार्षिक बजेट

- नया उद्यमी सिर्जनाका लागि रु. ८ लाख ६० हजार
- स्तरोन्नती तालिम रु. २ लाख
- प्रविधि हस्तान्तरण रु. १ लाख ४० हजार

स्तररोन्तती तालिम

- सिलाई कटाईको एक महिना स्तररोन्नती तालिम १९ जना ।
- व्युटिसियनको एक महिना एडभान्ड तालिम ७ जना
- ६ वटा सिलाई मेसिन वितरण
- व्युटिसियनका लागि प्रविधिहस्तान्तरण अन्तरगत सामग्री वितरण
- सैनामैना ७

नया उद्यमी विकास तर्फ

- पहिलो चरणको उद्यम विकास तालिम ४९ जनालाई

सीप विकास तालिम

- सिलाई कटाई तालिम ३१ जनालाई
- अचार बनाउने तालिम ९ जनालाई
- कपडाको व्याग बनाउने तालिम ९ जनालाई
- सिलाई मेसिन वितरण ११ वटा

आ.व २०८०/८१ को वार्षिक समिक्षा

प्रस्तुतकर्ता
लेखा अधिकृत
शिवलाल अर्याल

सैनामैना नगरपालिका
नगर कार्यालिकाको कार्यालय, बुद्धनगर, रुपन्देही
आ.व. : २०८०/८१ अवधी : २०८०/०४/०१-२०८१/०३/३१ सम्मको आय
व्यय विवरण

आय तर्फ

	शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)	मौज्दात
	संघीय सरकार	४४००८३०००.००	३८९४५७६८४.७०	८८.५	५०६२५३१५.३०
	प्रदेश सरकार	४७५१३०००.००	३८८८६५३०.००	८१.८४	८६२६४७०.००
	राजस्व बाडफाड	२०७४८०९३९.२२	१८९१९२६३०.५७	९१.१९	१८२८८३०८.६५
	अन्तरिक श्रोत	६७२५१०४३.१८	५७०२६७०२.००	८४.७९	१०२२४३४१.१८
	बैंक मौज्दात	५६४१४०००.००	५७२३८१८२.६९	१०१.४६	(८२४१८२.६९)
	कुल जम्मा	81,87,41,982.40	73,18,01,729.96	89.38	8,69,40,252.44

व्यय तर्फ

सि.नं.	शीर्षक	बार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
१	चालु	५३,४५,०९,१६०.००	४४,८१,१७,७०८.००	८३.८४	८,६३,९१,४५२.००
२	पूँजीगत	२९,९८,८९,९२८.००	२३,२४,८४,९५८.००	७७.५२	६,७४,०४,९७०.००
	जम्मा	८३,४३,९९,०८८.००	६८,०६,०२,६६६.००	८१.५७	१५,३७,९६,४२२.००

आ.व.२०८०/८१ को सशर्त रकम फिर्ता	२,८४,२०,९६५.०५
सञ्चित कोष बैंक मौज्दात	7,12,51,093.13

ए.डि.वि.बजेट रु.३१,३३,७४,४९९.०० कार्यान्वयन नभएको

સંઘીય અસ્તિયારી તર્ફ

સિ.નં.	કાર્યક્રમ	બજેટ નિકાસા	સ્વર્ચ	કૈફિયત
૧	સામાજિક સુરક્ષા તથા સંરક્ષણ કાર્યક્રમ	27,57,53,554.95	27,57,53,554.95	
૨	ઁકીકૃત સ્વાસ્થ્ય પૂર્વાધાર કાર્યક્રમ	2,00,88,814.00	2,00,88,814.00	
૩	સ્વાસ્થ્ય સુધાર કાર્યક્રમ	59,28,763.40	59,28,763.40	
૪	પર્યટન પૂર્વાધાર કાર્યક્રમ	21,33,619.00	21,33,619.00	
જમ્મા		30,39,04,751.35	30,39,04,751.35	

सडक बोर्ड नेपाल तर्फ

सि.नं.	कार्यक्रम	आय	व्यय	खर्च %
१	सडक मर्मत तथा निर्माण	8119607.00	10559707.00	89.69
२	बैक मौज्दात	3653535.00	1,213,435.00	
जम्मा		11773142.00	11773142.00	

हालसम्म बेरुजुको अवस्था

- गत बर्ष सम्मको बेरुजु ७ करोड ३३ लाख ४२ हजार
- आ.व.२०७९/८० को बेरुजु ३ करोड ५० लाख ७२ हजार
- कुल बेरुजु १० करोड ८४ लाख १४ हजार

बेरुजु सम्परीक्षण सम्वन्धमा भएको प्रयास

विगत लामो समयदेखि कायम भएको बेरुजुको सम्वन्धमा अधिलेख उतार गरी फाईल तयार गर्ने कार्यको शुरुवात भएको

पेशकी बेरुजु र असुल उपर गर्ने बेरुजुको सम्वन्धमा पत्राचार गर्ने कार्य भएको

रकम असुल उपर भएको र नियमित गर्नु पर्ने बेरुजुको सम्वन्धमा सम्परीक्षणका लागि दाखिला भएको रकम र नियमित गर्न पेश भएका कागजातहरुको हकमा सम्परीक्षणको लागि फाईल तयार भएको

लेखा समिति बिच बेरुजुका सम्वन्धमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गरी छलफल भएको ।

समस्याहरू

- संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान र राजश्व बाँडफाँड रकम समयमा निकास नहुनु ।
- संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रकम तोकिएको सिलिङ्ग भन्दा कम आउनु ।
- समयमा निकास प्राप्त नहुदाँ योजना तथा कार्यक्रमको रकम भुक्तानी गर्न नसक्नु ।
- कतिपय अवस्थामा खरिद प्रक्रिया नै नमिलि विल भर्पाई आर्थिक प्रशासन शाखाका आउनु ।
- कार्यक्रम सँग सम्बन्धित कागजात विल भर्पाई चुस्त दुरुस्त नभई भुक्तानीका लागि माग गर्नु ।
- खर्च शिर्षक तथा कार्यक्रम नभएको कागजात तथा विल भर्पाई भुक्तानीका लागि पेश हुनु ।

धन्यवाद ।

नमस्कार



प्रस्तुत कर्ता

सुजन भण्डारी

अधिकृत छैठौ

राजश्व शाखा

सैनामैना नगरपालिका

नगरपालिकाको आ व ०८०-०८१को लक्ष

गत आ व ०८०-०८१ मा आन्तरिक स्रोत तर्फ
अनुमान गरिएको रकम रु ९७७५२०००
(अक्षरूपी रु नौ करोड सतहत्तर लाख बाउन्न
हजार)

आ व ०८०-०८१ मा उठेको रकम

- नगदी र सम्पत्ति करको रसिद बाट आम्दानी ५२८७७१२२.७०
- एलानी जग्गाको बहाल विटौरि बाट आम्दानी ३१०८२८०.०६
- आन्तरिक स्रोत तर्फ जम्मा आम्दानी ५५९८५४०२.७६

राजश्वको लक्ष्य पुरा गर्न नसक्नुको कारणहरु

- व्यावसाय दर्ता तथा नविकरण र बहाल गरेको रकम असुलिमा सम्बन्धमा प्रयाप्त मात्रामा समय दिइ अनुगमन गर्न नसकिएको हुदा ।
- राजश्व शाखामा आवश्यक जनशक्ती व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।

चालु आ व को समिक्षा बाट यस आ व मा गर्नुपर्ने कार्यहरू

- व्यावसाय दर्ता तथा नविकरण र बहाल करको रकम असुलिमा सम्बन्धमा केही दिन पछि बाटनै दैनिक अनुगमन कार्य शुरु गरिनेछ ।
- राजस्व शाखामा आवश्यक जनशक्ती व्यवस्थापन गरिनेछ ।



हार्दिक नमस्कार



वार्षिक प्रगति समीक्षा (आ.व ०८०/८१)

मिति: २०८१/०६/२०

प्रस्तोता: ई. सुरज न्यौपाने
पुर्वाधार शाखा प्रमुख
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सैनामैना, रुपन्देही

सम्पन्न भएका योजना/ गतिविधिबाट हाशिल भएका मुख्य उपलब्धीहरू

- एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकार, नगर विकास कोष र नगरपालिकाको सह लगानीमा १० मिलियन डलरसम्मको सैनामैना चक्रपथको बाकी खण्डका निम्ति एसियाली विकास बैंकबाट सैनामैना नगरपालिकाका लागि अनुदान स्वीकृत भएको र ठेक्काको लागि तयारी भैरहेको ।
- एक नगर- एक आधारभुत अस्पताल अन्तर्गत नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानबाट निर्माणाधीन १५ सैया अस्पताल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको
- पश्चिमको नेपालको पशुपतिनाथ भनी चिनारी रहेको पर्रोहा पर्मेश्वर वोल्वम धाम पुरातात्विक प्यागोडा शैलीमा मन्दिर निर्माण सम्पन्न भएको

सम्पन्न भएका योजना/ गतिविधिबाट हाशिल भएका मुख्य उपलब्धीहरू

- कृषि उत्पादनलाई लामो समय सम्मका लागि भण्डारणका निम्ति करिव ३५० मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान भण्डार (Cold Store) को मुल भवन, पर्खाल, Guard House, प्रशासनिक भवन, सेड, शौचालय, Paving लगाएतका कार्य सम्पन्न ।
- सैनामैना २ रिङरोड देखि बोलबम पार्क जान फुटपाथ सहित अस्पल्ट प्रविधिबाट (Hill Road) सडक कालोपत्रे र आवश्यक स्थानमा रिटेनिङ वाल लगायतका स्ट्रक्चर सहित थप निर्माण कार्य भएको ।
- मुल प्रशासनिक भवन परिसरमा सुन्दर विरुवा, दुबो सहितको हरियाली प्रवर्धन भएको, वडा नं १,३,४,५,६,८,९ र ११ को वडा कार्यालय भवनमा जि.स.सको मौज्दात कोष मार्फत थप पुर्वाधार निर्माण भएको

सम्पन्न भएका योजना/ गतिविधिबाट हाशिल भएका मुख्य उपलब्धीहरू

- उज्यालो नमुना गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टरलक टायल विच्छाई नाली र सडकवत्ती सहित वडा नं १ पर्रोहा गाँउ, वडा नं ३ पर्सावाल गाँउ, वडा नं ४ लखनपारा गाँउ, वडा नं ५ पोखरभिडवा गाँउ, वडा नं ६ दुधराक्ष गाँउ, वडा नं ८ भड्सा गाँउ र वडा नं ११ ताली र विचवापुर गाँउमा सडक पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको
- वडा नं ५,७,१० र ११ मा सडक कालोपत्रे कार्य भएको, हाटबजारमा थप निर्माण कार्य भएको । साथै सडक वोर्डबाट विनियोजित बजेटमा नगरपालिकाबाट थप लगानी भई सडक मर्मत तथा स्तरउन्नती भएको ।
- मुर्गियामा राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण कार्य अन्तर्गत स्टेडियम प्यारापेटको फ्रेम स्ट्रक्चर र सडक निर्माण सम्पन्न भएको र हाल प्यारापेटको Roofing र Landscaping तथा फिनिसिङ् (Seating Chairs, A.C., Painting, Tiles and Marble, Paving etc) थप निर्माण कार्यको अधि बढेको ।

सम्पन्न भएका योजना/ गतिविधिबाट हाशिल भएका मुख्य उपलब्धीहरू

- वडा नं १ मा रहेको कर्साघाटमा आवश्यक पर्ने खानेपानी तथा सरसफाइको लागि पानी ट्याङ्की निर्माण, मलामीका लागि सेड निर्माण, दाहसंस्कार स्थल निर्माण र समग्र घाट सुरक्षालागि तटबन्धको कार्य भएको
- एक वडा एक खुल्ला व्यामशाला निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता हुदै हाल सम्म वडा नं १,२,६,१० र ११ मा व्यामशाला निर्माण भई सम्पन्न भएको
- जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, डुबान नियन्त्रण, पुर्नभरणका निम्ति वडा नं १ देखि ११ सम्म विभिन्न ऐतिहासिक कुवा, पोखरीहरू मर्मत एवं विस्तार भइरहेको

भौतिक प्रगति

- ५ लाख सम्मको योजनाको संख्या: २७२
- ५ लाखभन्दा माथिका योजनाको संख्या: ७६
- कूल योजना संख्या: ३४८

सिन	योजनाको नाम	यस वर्षको लक्ष्य	भक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		
				लक्ष्य भार (प्रतिशत)	प्रगती	भारित
१	वडा नं ५,७,१० र ११ मा सडक कालोपत्रे निर्माण	४७,७२,८२२.७५	४७,७०,१८२.०१	०.०४	१००.००%	०.०४०३
२	रिड् रोड देखि हिलपार्क जाने सडक कालोपत्रे	१,१८,०६,८३२.८९	१,१७,९५,३७६.८३	०.१००	१००.००%	०.०९९६
३	वडा नं १,३,४,५,६,८ र ११ मा उज्यालो नमुना गाँउ कार्यक्रम (सडक पेभिड, नाली र विद्युतीकरण)	८८,२२,३५१.५९	८७,७५,४०३.१७	०.०७४	१००.००%	०.०७४५
४	वडा नं ९ र ११ मा सडक कालोपत्रे निर्माण	२०,५५,४०१	१८,१३,७९५.३६	०.०१७	१००.००%	०.०१७४
५	कोल्ड स्टोर निर्माण निरन्तरता	६२,१७,३५८.४९	४४,४९,५९८.१६	०.०५२	७१.५७%	०.०३७६

भौतिक प्रगति

सिन.	योजनाको नाम	यस वर्षको लक्ष्य	भक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		
				लक्ष्य भार (प्रतिशत)	प्रगती	भारित
	सडक बोर्ड मार्फत वडा नं १ देखि ११ सम्मका ६ सडक कालोपत्रे मर्मत कार्य	१,१४,५५,७३९.५१	१,०७,२७,४९१.४६	०.०९७	१००.००%	०.०९६७
	७ मुर्गिया फुटवल रङ्गशाला निर्माण	९४,५५,९२०.५९	२१,६७,३०४.५३	०.०८०	२२.९२%	०.०१८३
	८ औद्योगिक ग्राम निर्माण	३६,६३,२७७.८३	२८,७३,७२९.२४	०.०३१	७८.४५%	०.०२४३
	९ मुर्गिया शान्तिटोल हाटवजार निर्माण निरन्तरता	२४,९४,६४४.९	२४,९३,११२.५५	०.०२१	१००.००%	०.०२११
१०	वडा नं १,३,५,६,८,९ र ११ का वडा कार्यालयहरुमा विभिन्न पुर्वाधार निर्माण	१,०६,०४,०३८.९८	९९,५५,१८७.३२	०.०८९	१००.००%	०.०८९५
११	वडा नं २ को प्रशासनिक भवन निर्माण निरन्तरता	४३,६७,१८१.०३	३३,३३,६४१.६९	०.०३७	१००.००%	०.०३६९
१२	वडा नं ८ को प्रशासनिक भवनको भुक्तानी बाकिँ	१९,८२,७००.६७	१३,३०,२२७.४१	०.०१७	१००.००%	०.०१६८
१३	कर्सघाट पुर्वाधार निर्माण	१६,१७,२०३.८१	१५,९३,८१३.८१	०.०१४	१००.००%	०.०१३७
१४	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण वडा नं १ र ३	९,९७,३०८.३९	९,९६,८५४.३४	०.००८	१००.००%	०.००८५

भौतिक प्रगति

सिन.	योजनाको नाम	यस वर्षको लक्ष्य	भक्तानी रकम	भौतिक प्रगती		
				लक्ष्य भार (प्रतिशत)	प्रगती	भारित
१५	सडक सोलार वत्ती मर्मत	६,९४,२४७.५	६,९४,२४७.७५	०.००६	१००.००%	०.००५९
१६	कार्यपालिका हल आन्तरिक सजावट	९,०९,९९१.१२	९,०१,६७५.४५	०.००८	१००.००%	०.००७७
१७	सितलापुर सडक कालोपत्रे	२,९५,६५९.१४	२,९५,६२६.६५	०.००२	१००.००%	०.००२५
१८	ताली-ओखडा सडक कालोपत्रे निर्माण	६,८६,०७३.४	६,८४,१९३.४२	०.००६	१००.००%	०.००५८
१९	१५ शैया अस्पताल निर्माण	२१,०३३,५२३.७६	२,००,८८,८१४	०.१७७	१००.००%	०.१७७५
२०	पर्रोहा बोलबमधाम निर्माण	१४,०००,२२८.००	१,३७,९१,९८६.१८	०.११६	१००.००%	०.११६४
२१	उपभोक्ता समिति मार्फतका कार्यहरु	१०,२१,९९,०००	१०,१३,४५,६२१.३	०.४५९	९९.१६%	०.४५५४
Total		२२,०७,१०,०४८.७	२०,५४,४९,६८०.१	१.००	९३.०९%	९४.८१%

भौतिक प्रगति सारांश

सि.नं.	क्षेत्र	ईकाई	आव २०८०-८१	कैफियत
१	सडक कालोपत्रे/मर्मत	मिटर	१६३०	
२	सडक स्तरउन्नति (ग्राभेलिङ)	मिटर	१६६३०	
३	सडक मर्मत (कालोपत्रे)	मिटर	२३७०	
४	नाली निर्माण	मिटर	७५२०	

भौतिक प्रगति सारांश

सि.नं .	क्षेत्र	ईकाई	आव २०८०-८१	कैफियत
५	ह्यूमपाइप जडान	मिटर	२१६	
६	विद्युत (प्रसारण लाइन)	मिटर	७७०	
७	भवन (सामुदायिक/स्कूल/स्वास्थ्य)	वटा	३१	
८	उज्यालो नमुना गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत टायल विच्छाउने काम	मिटर	७७१	
९	कल्भर्ट	वटा	१०	
१०	तटबन्धन तथा रिटेनिङ्ग वाल	मिटर	७५६	
११	खेलकुद पूर्वाधार (१ वटा खुल्ला व्यामशाला)	वटा	१	

भुक्तानी दिन बाँकी विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	सम्झौता रकम	भुक्तानी बाँकी रु
१	बाल उद्यान निर्माण सैनामैना ९	८,००,०००	४,६३,०००
२	औद्योगिक ग्राम निर्माण सैनामैना ७	३९,९१,४४१.६८	१०,३२,३८१
३	मुर्गिया फुटबल स्टाडियम सैनामैना ४	१,०१,६१,३६४.६४	७९,४१,१००
४	८ नं वडा कार्यालय निरन्तरता	१३,६५,०००	१३,६५,०००
५	मुर्गिया कोल्ड स्टोर सैनामैना ३	६६,८१,६६०.३७	२१,३४,८३१

नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त आय विवरण

सि. न.	विवरण	उत्खनन परिमाण	संकलित रकम (रु.)	कैफियत
१	सैनामैना ११ पहिला खोला लोकमार्ग उत्तर दक्षिण	१०४११ घ.मि.	४४,१२,५९९।००	योजना ICP भैरहवा
२	सैनामैना ३ घमाहा खोला	३३८२ घ.मि.	१९,६८,२५२।००	योजना सैनामैना चक्रपथ निर्माण
३	सैनामैना ३ सँकौली खोला	१३२३ घ.मि.	५,६०,७८४।००	ठेक्का, हिमाल ग्रुप
४	सैनामैना ११ पहिला खोला ताली क्षेत्र	२०७९.८४ घ.मि.	१९,०६,३३५।००	ठेक्का एस एस आर
५	सैनामैना ११ पहिला खोला ताली क्षेत्र (भस्कट, माटो)	६५८ घ.मि.	९३,०९०।००	योजना मुँर्गिया खेल मैदान
	जम्मा रकम रु.	१७८५३।८४	८९४१०६०।००	

विपद् व्यवस्थापन

- कोषमा विनियोजित कुल बजेट विनियोजन: रु. ४०,००,०००
- राहत वितरण संख्या: १४ वटा
- कुल राहत वितरण: १ लाख ७० हजार
- कुल विपद् प्रभावित आपतकालिन आयोजना सञ्चालन संख्या: १० वटा
- कुल विपद् प्रतिकार्य आयोजनामा विनियोजित बजेट: ८ लाख ५ हजार
- जाजरकोट भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा करिव १३ लाख ५० हजार बराबरको खाद्यान्न तथा कपडाहरु सहयोग
- पहिला, घमाहा नदीमा Over deposit भएर रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी Channelized गर्ने कार्य भएको

शहरी पुर्वतयारी तथा आपतकालीन प्रतिकार्य योजना (SUPER) ; A Swiss Red Cross Project

- कुन बजेट: रु. २ करोड ५२ लाख (जसमध्ये SUPER परियोजनाबाट २ करोड र बाकी नगरपालिका)
- ३ वर्षे परियोजना
- वडा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन सम्पन्न र वडा एवं टोलस्तरमा विपद् सम्बन्धी अभिमुखिकरण भएको
- Volunteer छनौट र Bureau गठन भएको र Volunteer हरुलाई स्वास्थ्य उपचार, खोज उद्धार र तत्थ्याड संकलन तालिम सम्पन्न भएको
- LEOC (स्थानीय आपतकालीन केन्द्र गठन र पुर्वाधार निर्माणको तयारी
- विद्यालयमा जुनियर रेडक्रस गठन भएको, शिक्षक र विद्यार्थीलाई आधारभुत स्वास्थ्य उपचार तालिम सम्पन्न


योजना सुरुहुन नसकेका कार्यहरु र मुख्य समस्या/चुनौती र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु

- सैनामैना नगरपालिका वडा नं. १० एकला पहाडमा निर्माण गरिने फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको लागि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त हुन नसकेकोले फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य हुन नसकेको
- कोसेली घर निर्माण गर्न जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा उक्त कार्यक्रम हुन नसकेको
- सडकछेउ हरियाली रुखहरु रोप्ने (ग्रीन बेल्ट निर्माण) कार्यका लागि विनियोजित बजेट प्रदेश सरकारको समानीकरण बजेट भएकोले कार्य हुन नसकेको
- निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीको कारण केही योजना समयमा सम्पन्न नहुँदा नगरपालिकालाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरेको ।
- विनियोजित बजेट समेत आर्थिक वर्षको अन्तसम्म संघ, प्रदेशबाट निकासा नहुँदा योजनाको भुक्तानी हुन नसकी दायित्वमा रहने गरेको
- केही योजनाहरु आ.वको अन्तिम चौमासिकमा बजेट विनियोजन हुने हुदाँ सोहि आ.वमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने गरेको

योजना सुरुहुन नसकेका कार्यहरु र मुख्य समस्या/चुनौती र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु


- संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट तोकेको सीमा बमोजिम रकम निकाशा नहुँदा योजना कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या भएको
- सैनामैना नगरपालिका वडा नं. १० एकला पहाडमा निर्माण गरिने फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको लागि जग्गाको भोगाधिकारको लागि प्रक्रिया अगाडि बढी राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनाका लागि परश भएको
- निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीको कारण समयमा योजना सम्पन्न नगरेकोमा त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई एल डि लगाएर निर्माण कार्य गराउने गरेको

१० योजना सँग सम्बन्धित तस्वीरहरू (सडक कालोपत्रे)



सैनामैना चक्रपथ देखि वोल्वम पार्क जाने सडक कालोपत्रे
सैनामैना २

सडक कालोपत्रे




- सैनामैना ९ संगमटोल सडक कालोपत्रे निर्माण



बोलबमधाम



मुर्गिया रङ्गशाला र कोल्डस्टोर



उज्यालो गाउँ पेभिङ्ग



(वडा कार्यालयहरुमा पुर्वाधार निर्माण)



वडा नं. ८ पुर्वाधार निर्माण



जिल्ला समन्वय अधिकारी सहितको
अनुगमन टोली

(वडा कार्यालय ५ र ८ भवनहरुमा पुर्वाधार निर्माण)



जिल्ला समन्वय अधिकारी सहितको
अनुगमन टोली

(स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण)



१५ श्रीया नगर अस्पताल भवन

(स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण)



दुधराक्ष वर्थिड. सेन्टर भवन सैनामैना ६

(विद्यालय भवन निर्माण)



सैनामैना पर्रोहा परमेश्वर मा.वि. सैनामैना १

(विद्यालय भवन निर्माण)



जनचेतना मा.वि. सैनामैना ९

(सडक नाली निर्माण)



सैनामैना १ विहानी टोलमा नाली निर्माण सैनामैना ५ मौसम चोक दक्षिण नाली निर्माण

(सडक नाली निर्माण)



सैनामैना ६ देवी टोलमा नाली निर्माण

(सिचाई कुलो निर्माण)



सैनामैना ६ पटना कुला निर्माण



सैनामैना ४ मा कुला निर्माण

(सिचाई कुलो निर्माण)




सैनामैना १० भिमभिमे कुला निर्माण



सैनामैना ८ भड्छामा कुला निर्माण

(वाल उद्यान)



सैनामैना ९ वाल उद्यान गेट निर्माण



सैनामैना ९ वाल उद्यान कम्पाउन्ड गारो निर्माण

(ताल पोखरी संरक्षण)



सैनामैना ढ लठ्ठहवा पोखरी संरक्षण

(सडक स्तरउन्नती)



विभिन्न वडाका बाटोहरुको स्तरउन्नती ।

(सडक स्तरउन्नती)



सडक स्तरउन्नतीको फिल्ड डेन्सिटी परिक्षण ।

(तटवन्ध निर्माण)



सैनामैना ७ औद्योगिक क्षेत्र तटवन्ध

(तटवन्ध निर्माण)



सैनामैना ६ इंगोरिया नदी तटवन्ध

(कलर्भट निर्माण)



सैनामैना ४ कुँश्मा भाटा टोल कलर्भट
निर्माण



सैनामैना ५ रैरहवा खोलामा कलर्भट
निर्माण

(गेट तथा चौपारी निर्माण)



सैनामैना ६ मलमला प्रवेश गेट
निर्माण



सैनामैना ९ शंकरपुरमा चौपारी निर्माण
निर्माण

(खानेपानी धारा निर्माण)



सैनामैना ६ सुँखौरा क्षेत्रमा धारा निर्माण

धन्यवाद....





नमस्कार

सैनामैना नगरपालिका घर शाखाको आ. व. ०८०/८१को
प्रगति समीक्षा

प्रस्तुतकर्ता : मिलन भुर्तेल
मिति : २०८१/६/२०

घर नक्शा शाखा
सैनामैना नगरपालिका

भवन शाखाको आ. व. ०८०/८१को प्रगति तथा समिक्षा यस प्रकार रहेको छ ।


आ. व ०८०/८१ को यस शाखाको प्रगति विवरण तथ्यांकमा ।

	दर्ता भएको								
	आ.व	नयाँ दर्ता	घर अभिलेख दर्ता	जम्मा दर्ता	तल्ला थप	प्लिन्थ लेवल ईजाजत	सुपर स्टक्चर ईजाजत	सम्पन्न प्रमाणपत्र	अभिलेख प्रमाणपत्र
	२०७९/८०	४८३	१११	५९४	१२१	२२४	१६५	३०४	१२८
	२०८०/८१	४७९	१४८	६२७	१३०	२४२	१५९	२३२	१३३
कैफियत	आ.व. २०७९/२०८० भन्दा घटी	आ.व. २०७९/२०८० भन्दा बडी	आ.व. २०७९/२०८० भन्दा बडी	आ.व. २०७९/२०८० भन्दा बडी	आ.व. २०७९/२०८० भन्दा बडी	आ.व. २०७९/२०८० भन्दा बडी	आ.व. २०७९/२०८० भन्दा घटी	आ.व. २०७९/२०८० भन्दा घटी	आ.व. २०७९/२०८० भन्दा बडी
				+(५.५) %				-(२३.६)%	

આ. વ ૨૦૮૦/૮૧ કો જમ્મા નક્શા દર્તા : ૬૨૭

➤ નયાં દર્તા : ૪૭૯

➤ ઘર અભિલેખ્ દર્તા : ૧૪૮



यस शाखा बाट आ. व ०८०/८१ सम्म ६५०० पुराना घरहरूको DIGITALIZATION को काम सम्पन्न भएको छ ।

आ.व	घरहरूको DIGITALIZATION संख्या	खरिद रकम रु मा	कैफियत
२०७८/७९	१०००	५ लाख	सफ्टवेयर खरिद सहित
२०७९/८०	२५००	५ लाख	
२०८०/८१	३०००	५ लाख	
जम्मा	६५००		

➤ आ. व ०७९/७८०असारबाट अनलाईन घर नक्शा प्रणाली शुरु गरिएको छ । यस प्रणाली बाट नक्शा दर्ता गरिएको सङ्ख्या ६२७ रहेको छ ।

आ.व २०८०/८१मा वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सात दिने डकर्मी तालिम सम्पन्न भएको छ।



Inaguration Program

- नगरभित्र दर्ता भई काम गरिरहेका २५जना दक्ष्य डकर्मीलाई तालिम दिइएको ।
- कार्यक्रम लागत मुल्य रु ४,४५,०००रहेको।



Setting up Footing



Group Photo

➤ घर नक्शा शाखामा यस आ.वा मा देखिएका बिधर्यमान चुनौती र तिनको सम्भावित समाधानहरू ।

- सैनामैना नगरपालिकामा घरको नक्सा कोड र मापदण्ड कार्यान्वयनको चुनौतीहरूमा जनचेतनाको अभाव, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासंगका हुनुपर्ने अन्तरक्रिया जस्ताकार्यक्रम नहुनु, र शाखामा बजट अपुग हुदा जन शक्तिलाई निरन्तर दिनुपर्ने क्षमता अभिवृद्धि सीप कार्यक्रम तथा अवोलोकन नहुदा मापदण्ड तथा भवन संहिता कार्यान्वयन जस्ता प्रमुख समस्याहरू छन्।
- धेरै नागरिकहरू घरको नक्सा पास गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधानबारे अनभिज्ञ छन्, जसका कारण नक्सा स्वीकृत भन्दा फरक र मापदण्ड बिपरित निर्माण कार्य गर्ने, घर नक्शाको महत्तो भएता पनि वेवास्ता गर्ने गरेका छन्।

यसको समाधानका लागि निम्न कदमहरू उठाउन सकिन्छ:

जनचेतना कार्यक्रमहरू: नगरपालिकाले घर नक्सासम्बन्धी कानुनी प्रावधानबारे रेडियो, टेलिभिजन, र स्थानीय संचार माध्यमहरूबाट जनचेतना कार्यक्रमहरू ।

जन शक्ति व्यवस्थापन: शाखा आवश्यक स्रोत र जनशक्ति लाई उचित सिप अभिवृद्धि तालिम उपलब्ध गराई कामलाई तीव्रता दिन सकिन्छ।

बजेटको व्यवस्था: भवन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न तथा चेक जांच गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ, जसले गर्दा निर्माण अनुमति र निरीक्षण कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकियोस्।

सबैमा विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना



धन्यवाद !



स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको
स्थानीयस्तरको वार्षिक समीक्षा
आर्थिक वर्ष २०८०।८१

सैनामैना नगरपालिका
जिल्ला: रुपन्देही
मिति: २०८१/०६/२० गते




स्वास्थ्य संस्थाको विवरण



स्वास्थ्य संस्थाको प्रकार	संख्या
नगर अस्पताल	१
स्वास्थ्य चौकी	२
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र	६
सहरी स्वास्थ्य केन्द्र	१
गाउँघर क्लिनिक	१२
खोप क्लिनिक	१८
जनशक्तिको विवरण	
जम्मा स्वास्थ्यकर्मी	४३ जना
कार्यालय सहयोगी	११ जना
जम्मा म.सा.स्वा.से.	७१ जना




पालिकाको HMIS प्रतिवेदन अवस्था






स्वास्थ्य संस्था अनुसारको स्वास्थ्य सेवा उपभोगको विवरण





खोप कार्यक्रम





पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा कार्यक्रम






आइ.पी.भी. र दादुरा रुबेला खोप अभियान






नवशिशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम





नवाशिशु तथा बालरोगका एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम




CBIMNCI अनसाइट कोचिंग तथा समता र पहुँच कार्यक्रम





पोषण कार्यक्रम





OTC बाट सेवा प्राप्त गरेको विवरण २०८०।८१



स्वास्थ्य संस्थाको नाम	OTC मा भर्ना भएका जम्मा बालबालिका को संख्या	निको भएको	डिफल्टर भएको	निको नभएको	अस्पताल पठाएको संख्या	मृत्यू भएको	RUTF प्राप्त गरेका बालबालिका को संख्या
दुधराक्ष स्वास्थ्य चौकी	38	27	0	5	1	0	38




किशोरी लक्षित स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम २०८०।८१



आइरन फोलिक एसिड चक्की खाएका किशोरीको संख्या	अवधि	सेवा पाएकाको जम्मा संख्या
	१३ हप्ता सम्म	5969
	२६ हप्ता सम्म	5508



किशोरीहरूमा रक्तअल्पताको अवस्था



राष्ट्रिय भिटामिन 'ए' कार्यक्रम





FCHV को विवरण



जम्मा FCHV को संख्या	आधारभूत तालिम प्राप्त FCHV को संख्या	पुनर्ताजगी तालिम प्राप्त FCHV को संख्या	चालु आ. ब २०८१/८२ मा ६० बर्ष उमेर पुरा हुने FCHV को संख्या	DHIS II को FCHV एपमा अद्यावधिक गरेको FCHV को संख्या
71	58	48	2	71



म.सा.स्वा.से. दिवस






म.सा.स्वा.से. लाई ECP र नसर्ने रोग सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम






मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य





मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य




प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता सेवा २०८०।८१

प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता सेवाहरु		जांच गरेको संख्या	पहिचान भएको संख्या
पाठेघरको मुखको क्यान्सर जांच (सबै विधिबाट)		475	36
पाठेघरको मुखको क्यान्सर जांच (VIA विधिबाट)		475	36
Fistula को जांच		0	0
आइड् खस्ने समस्या	महिलाको संख्या	पाठेघरको मुखको क्यान्सर र Obstetric fistula	महिलाको संख्या
Prolapse पत्ता लागेका (Stage 1 and 2)	15		
Prolapse पत्ता लागेका (Stage 3)	9		
Prolapse पत्ता लागेका (Stage 4)	1		
Ring Pessary लगाएको	6		
		Thermocoagulation र Cryotherapy गराएको	0 (Reffered in LPH for Thermocoagulation)
		Obstetric fistula को शल्यक्रिया गरेको	0

प्रजनन रुग्णता शिविर



परिवार योजना कार्यक्रम



सुरक्षित गर्भपतन सेवा २०८०।८१


सुरक्षित गर्भपतन सेवा		१२ हप्ता सम्म		१२ हप्ता माथि	
		मेडिकल	सर्जिकल	मेडिकल	सर्जिकल
गर्भपतन सेवा पाएका जम्मा महिला	< २० वर्ष	5	-	-	-
	≥ २० वर्ष	125	-	-	-
गर्भपतन पश्चात् प. नि. साधन अपनाएका	छोटो अबधि	49	-	-	-
	लामो अबधि	13	-	-	-
गर्भपतनका कारण भएको जटिलता		-	-	-	-

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की र इम्प्लान्ट सम्बन्धि तालिम





क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम



क्षयरोग स्क्रिनिंग शिविर




स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई क्षयरोग मोडुलर तालिम






औलो नियन्त्रण कार्यक्रम






कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम






Prevention of Mother-To-Child Transmission (PMTCT)






Inter program Variability





Top Ten Disease





स्वास्थ्य चौकी अनुसार HP-MSS स्कोर २०८०/८१



सि.न .	स्वास्थ्य चौकीको नाम	खण्ड १ सुशासन र व्यवस्थापन स्कोर	खण्ड २ क्लिनिकल सेवा व्यवस्थापन स्कोर	खण्ड ३ स्वास्थ्य चौकी सहयोग सेवा व्यवस्थापन	कुल HP-MSS स्कोर
१	आ.स्वा.से.के. १	७८	७१	८५	७६
२	आ.स्वा.से.के. ३	८६	७३	८१	७७
३	परोहा स्वास्थ्य चौकी	९८	१००	९८	९९
४	आ.स्वा.से.के. ५	८६	७१	८१	७६
५	दुधराक्ष स्वास्थ्य चौकी	९४	९८	९४	९६
६	सहरी स्वास्थ्य केन्द्र आमी	७३	८१	७२	७८
७	आ.स्वा.से.के. ८	८८	६०	८०	७१
८	आ.स्वा.से.के. ९	८१	६२	८०	६९
९	आ.स्वा.से.के. १०	८७	७८	७८	६९
१०	सालझन्डी स्वास्थ्य चौकी	९२	९९	९२	९६




HPMSS फलोअप कार्यक्रम तथा अन्तर पालिका सिकाई आदान प्रदान






NCD 2080/81






Accident & Injuries 2080/81





Mental Illness 2080/81





वित्तीय प्रगति



शर्सत अनुदान तर्फ

विनियोजित बजेट	३,१०,००,०००
खर्च बजेट	२,९६,७९,१५२
खर्च प्रतिशत	९५.७३

सैनामैना नगरपालिकाबाट विनियोजित खर्च

विनियोजित बजेट	२,२४,७३,९५०
खर्च बजेट	१,६०,७९,३८९
खर्च प्रतिशत	७१.५४

कुल बजेट विनियोजन र खर्च

विनियोजित बजेट	५,३४,७३,९५०
खर्च बजेट	४,५७,५८,५४१
खर्च प्रतिशत	८५.५७



स्वास्थ्य संस्था: आ.व. २०८०/८१ का उत्कृष्ट कार्य तथा सिकाई



उत्कृष्ट कार्यहरू

- | | |
|----|--|
| १ | सबै स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिंग |
| २ | जेष नागरिकलाई तथा सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा जाने महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा |
| ३ | तिन वटा स्वास्थ्य संस्थालाई किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा |
| ५. | स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई रु १००० पोषण खर्च |
| ६ | महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा |



सुझावहरु ???

धन्यवाद । । ।

NAMASKAR



नमस्कार

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको प्रगति विवरण

आ.ब.०८०।०८१



सैनैना नगरपालिका
रुपन्देही

प्रस्तुतकर्ता
राधा बेलबासे
शिक्षा शाखा प्रमुख

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को शिक्षा तर्फ विनियोजित रकम मध्ये संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान र नगरको आन्तरिक बजेटको प्रगति विवरण

शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रा असल अभ्यासहरू

- ▣ ११ वटा सामुदायिक विद्यालयमा जुनियर रेडक्रस र विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको साथै SUPER परियोजना र रेडक्रसको समन्वयमा विद्यार्थिलाई प्राथमिक उपचार तालिम ट्राफिक सचेतना लगाएतका कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- ▣ सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ आपुरण तथा द्रुत सिकाइ कार्यक्रम लागु गरिएको उक्त कार्यक्रम मार्फत सिकाइमा पछी परेका विद्यार्थीहरूको पहिचान र उनीहरूको लागि उपचारात्मक शिक्षण गतिविधिहरू संचालनार्थ विविध कार्यक्रमहरू गरिएको ।

शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रा असल अभ्यासहरू.....क्रमशः

- ▣ आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षालाई नगरपालिका मार्फत mini SEE को रूपमा विकास गर्दै व्यवस्थित र मर्यादित तरिकाले सम्पन्न गरिएको । सो परीक्षालाई विश्वसनीय र बैध बनाउन कोडिङ् डिकोडिङ् गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी नतिजा प्रकाशन गरिएको ।
- ▣ माध्यमिक तह सञ्चालित २ वटा विद्यालयहरूमा लाइब्रेरी १ वटामा ICT ल्याब र २ वटा विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिएको ।
- ▣ सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य रूपले विद्यालयमा तयार गरी दिवा खाजा कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । जसको लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा नगरपालिकाबाट प्रति विद्यार्थी रु. ५ थप गरी दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको ।

शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रा असल अभ्यासहरू.....क्रमशः

- आवासीय तथा गैह्र आवासीय छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्यात्मक विवरण व्यवस्थित गर्न समयमै IEMIS भर्न लगाइ त्यसको आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ ।
- विद्यालयको संचालन व्यवस्थापन, शैक्षणिक कार्यको साथै नगरपालिकाबाट निकाशा भएका रकमबाट संचालित कार्यक्रमहरूको शाखा तथा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू र शिक्षा समितिका पदाधिकारीहरुबाट अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गरिएको ।

शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रा असल अभ्यासहरू.....क्रमशः

- शैक्षिक तथ्याङ्कको मुख्य आधारको रूपमा रहेको IEMIS पद्धति सुधार गर्दै नगरमा तथ्यमा आधारित शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न विद्यालय व्यवस्थापन र सगम विद्यालय सुशासनको लागि क्षमता विकास तालिम र अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको ।
- नगर शिक्षा योजना निर्माणकार्यको लागि जिम्मेवारी तोकी सोही बमोजिम कार्य अगाडी बढी रहेको ।
- सशर्त अनुदानतर्फको मुल क्रियाकलाप अन्तर्गतका उपक्रियाकलापगतरूपमा विद्यालयमा भएको निकासा विवरण खुल्ने गरी निकासा सिट तथा निकासा पत्र तयार गरी विद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको।

शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रा असल अभ्यासहरू.....क्रमशः

- ▣ वडास्तरीय युवा क्लब गठन गरी नमुना संसद अभ्यास लागायत युवा सचेतीकरणका विविध कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
- ▣ नगरस्तरीय खेलकूद समितिसँगको सहकार्यमा खेलकूद सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको ।

आगामी दिनमा गर्नु पर्ने कार्यहरू

नगरपालिकाकै गरिमा बोकेको नगर शिक्षा योजना निर्माणको कार्यलाई अन्तिम रूप दिने यस वर्षको रियल प्लान कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभाकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने ।

सेनेटरी प्याड समयमै खरिद गर्ने।

बालबिकास शिक्षक तथा अन्य शिक्षकहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम तथा अन्य तालिमहरू आयोजना गर्ने

सिकाइ चौतारी कार्यक्रमको मार्फतबाट शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थीका मागमा आधारित कार्यक्रमरु संचालनमा ल्याउने ।

विद्यालय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणलाई अझ प्रभावकारी तरीकाले गर्ने ।

अन्य नियमित कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्ने ।

વિદ્યાલય અનુગમન



रियल प्लान कार्यक्रमको अभिमुखिकण



पाठ्यक्रम प्रवोधिकरण



नवनियुक्त शिक्षकलाइ स्वागत



विद्यालय अनुगमन











आ व २०८०/८१ मा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमको प्रगति

सि नं	शिर्षक	जम्मा बजेट ०८०/८१	खर्च भएको रकम	बाँकी रकम	खर्च प्रतिशत
१	आधारभूत तहका स्विकृत दरबन्दिका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा अन्तर्गतका शिक्षक कर्मचारी समेत)	११५५०००००	१११७२४०५९	३७७५९४१	९७
२	माध्यमिक तहका स्विकृत दरबन्दिका शिक्षक राहत शिक्षक अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान	३६९०००००	३६९०००००	०	१००
३	प्रारम्भिक बालबिकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	९९२४०००	९७८३४१६	१४०५८४	९९
४	माध्यमिक तह ९-१० मा अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	५११२०००	५०६७९२४	४४०७६	९९
५	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू का लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	७५३४०००	६९१८१५५	६१५८४५	९२
६	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	१३०४००००	१०३१०५९२	२७२९४०८	७९
७	विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	१४३४०००	१३८९०००	४५०००	९७
८	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई नि शुल्क स्यानिटरी प्याडव्यवस्थापन	४९३८०००	१२९८४३३	३६३९५६७	२६
९	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम परम्परागत विद्यालय साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत	७५००००	७४१०००	९०००	९९
१०	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	८६१२०००	८२७८६४७	३३३३५३	९६
११	शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण	१०८४०००	५५८७१८	५२५२८२	५२
१२	कोभिड १९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपूरण तथा अन्य विपत्तिको समयमा सिकाई निरन्तरताका लागि कार्यक्रम	५०००००	४९९९०५	९५	१००
१३	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाई सामग्री तथा डिजिटल सिकाई सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	४८११०००	४०६४०००	७४७०००	८४
१४	युवा सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू	१००००००	६६२६४१	३३७३५९	६६
१५	राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता	१०००००	१०००००	०	१००
१६	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू का लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	२२६१०००	१६१७४००	६४३६००	७२
१७	केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालय	१०००००००	१०००००००	०	१००
		२२३५०००००	२०९९१३८९०	१३५८६११०	९४

शिक्षातर्फको नगरपालिका तर्फको कार्यक्रम २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति

सिनं	कार्यक्रमहरू	जम्मा बजेट	खर्च भएको रकम	बाँकी रकम	खर्च प्रतिशत
१	प्र अ बैठक संचालन यातायात तथा खाजा खर्च	७५,०००	७५,०००	०	१००
२	लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई स्नातकोत्तर अध्ययन छात्रवृत्ति	१८२,०००	१८१,६६८	३३२	१००
३	विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम अनुगमन	५०,०००	१५,०००	३५,०००	३०
४	उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षकलाई पुरस्कार	२००,०००	०	२००,०००	०
५	नगर स्तरीय खेलकूल संचालन	२,०००,०००	१९६,०१५०	३९,८५०	९८
६	विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम	१००,०००	९९,९००	१००	१००
७	दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान (प्रति विद्यार्थी रु ५)	४,७००,०००	३४०८३०५	१,२९१,६९५	७३
८	अधारभूत तह परीक्षा संचालन	१,०००,०००	८५०५२२	१४९,४७८	८५
९	वालिविज्ञान अध्ययन छात्रवृत्ति	१२८,०००	१२५,०००	३,०००	९८
१०	बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारी पारिश्रमिक	५,९९३,०००	५९६६७५०	२६,२५०	१००
११	अनौपचारिक महिला विद्यालय शिक्षक तथा सामुदायिक परिचलक पारिश्रमिक	५९७,०००	५६३,०००	३४,०००	९४
१२	विद्यालयलाई फर्निचर खरिद	१,५००,०००	६१,०२०	१,४३८,९८०	४
१३	जनकल्याण मा वि को ईङ्गुरिया शाखामा बाल कक्षा व्यवस्थापन	३००,०००	३००,०००	०	१००
१४	संस्थागत विद्यालयका वालवालिकाको लागि सेनेटरी प्याड खरिद	३००,०००	०	३००,०००	०
१५	पशुपति मा वि प्राविधिक धार छात्रवृत्ति	२५०,०००	२५०,०००	०	१००
१६	विद्यालयको गुणस्तर परीक्षण	३००,०००	०	३००,०००	०
	जम्मा	१७,६७५,०००	१३,८५६,३१५	३,८१८,६८५	७८

व्यक्तिगत घटना दर्ता तर्फ

क्र.सं.	विवरण	पुरुष	महिला	जम्मा	
१	जन्म दर्ता	६१२	५४५	११५७	
२	मृत्यु दर्ता	२७४	२००	४७४	
३	ववाह दर्ता			६००	
४	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता			८७	
५	बसाइसराई आएको			३४७	
६	बसाइसराई गएको			१०७	
	जम्मा			२७७२	
१	डाटा संशोधन तथा संशीधित प्रतिलिपी संख्या			९३	

सामाजिक सुरक्षा तर्फ

क्र.सं.	सामाजिक सुरक्षा विवरण	संख्या	रकम
१	ज्येष्ठ नागरिक अन्य	३९८५	१८६५२५५४९.९५
२	ज्येष्ठ नागरिक दलित	४१६	१२२४७९५६
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	५९७	२०१२०६८७
४	बिधवा	१२६५	३७०६८०६०
५	पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति	१५१	६८२१८७९
६	अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति	३४४	८६११६९९
७	लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती	१२	५७५०००
८	दलित बालबालिका	५८६	३७८२७२४
	जम्मा	७३५६	२७५७५३५५४.९५

सूसाशन तथा सेवा प्रवाह

- सामाजिक परीक्षण १
- सार्वजनिक सुनुवाई ३
- हाम्रो सैनामैना राम्रो सैनामैना रेडियो कार्यक्रम १
- आर्थिक विकास सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम १
- सामाजिक विकास सम्बन्धि रेडियो कार्यक्रम १
- पूर्वाधार विकास सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम १
- जनतासँग जनप्रतिनिधी टुलिभिजन कार्यक्रम ५
- सामाजिक परीक्षण प्रत्येक योजनाको हुने गरेको
- उपभोक्ता समिति तालिम ५ ओटा

जिन्सी तर्फ

- कम्प्यूटर खरिद ३
- प्रिन्टर खरिद ८
- ल्यापटप खरिद ३
- मनिटर १२
- माइक्रोसकोप १
- नयाँ भवनमा फर्निचर व्यवस्थापन वडा नं. २, ४, ८ र ९
- साइकल ३
- जि पि एस मेशिन १
- अन्य फर्निचर व्यवस्थापन - आवश्यकता अनुसार

सैनामैना नगरपालिका कृषि विकास शाखाको आ.व२०८०/०८१को बार्षिक प्रगती प्रतिबेदन स्थानिय तर्फको

क्र. स	कार्यक्रमको नाम	स्वीकृत वजेट	खर्च भएको वजेट	लाभान्वित सख्या	प्रगती प्रतीशत
१	५० % अनुदानमा प्लाष्टिक रोल बितरण	२०००००	११२४९९	२० जना ब्यावसायिक कृषक ५० रोल	५६%
२	७५% अनुदानमा साना सिचाइ कार्यक्रम	१२०००००	९५९४१०	पम्पसेट ११ वटा, मोटर ९वटा, बोरिंग मर्मत ४ वटा ,कुलो निर्माण २ वटा र पाइप खरिद २ गरि जम्मा २१ वटा योजना सम्पन्न भएका छन ।	८०%

३	आलु तथा मसला वाली भण्डारण ढुवानी सहित	२०००००	२०००००	१७० घर परिवारले १२०० बोरा आलु भण्डारण गरेको	१००%
४	कृषि मेला पर्दशनी	५८०००	५८०००	७४ जनालाई मुल्याकन को आधारमा पुरस्कृत गरेको	१००%
५	किटनाशक र दुसीनाशक विषादी निशुल्क वितरण	६०००००	५९६८२०	हालसम्म ७३०० जनाले प्रत्यक्ष सेवा लियको	९९%
६	तरकारी सिडकिट निशुल्क वितरण	६०००००	६०००००	कृषक समूह, कृषि सहकारी र कृषि फर्म गरी १६०० वटा किट सेट वितरण गरिएको	१००%
७	माहुरी पालन गर्ने कृषकहरूलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान	२०००००	२०००००	२१ जना व्यावसायिक कृषकलाई वितरण गरिएको	१००%

८	ब्यावसायिक फुलखेती कार्यक्रम	३०००० ०	१८७०० ०	१४ जना व्यावसायिक रुपमा फुल खेती गर्ने कृषकलाई वीउ,मल,कोकोपिट र आवश्यक विषादी निशुल्क वितरण	६२ %
९	विभिन्न वालीनाली सम्बन्धी मागमा आधारित स्थलगत तालिम कार्यक्रम सम्पन्न	३०००००	३०००००	२७५ जनालाई स्थलगत तालिममा सहभागी भएका	१०० %
१०	५०% अनुदानमा गहु,तोरी ,मसुरो र च्याउको वीउ वितरण	८०००००	७५४३३ ७	८२ वटा कृषक समूहले ८००० के जी गहुके वीउ, ७८ वटा कृषक समूहले १२०० के जी मसुरोको वीउ र ११०० के जी तोरीको वीउ र २२२६ प्याकेट च्याउको वीउ वितरण गरिएको भौतिक प्रगती १००%	९४%

आ व ०८०/०८१ को ससर्त तर्फको कार्यक्रम

क्र स	कार्यक्रमको नाम	विनीयोजित वजेट	खर्च भएको वजेट	कृयाकलापहरु	कामको प्रगती
१	आलु प्रवद्र कार्यक्रम	१००००००	१००००००	१५ विघामा आलु लगाउनको लागी वीउ,जैविक मल,बिषादि र सिचाइ सामाग्रि खरिद भयको	१००%
२	मकैवाली प्रवद्र कार्यक्रम	१००००००	१००००००	६० विघामा मकै लगाउनको लागी वीउ,मल,विषादी,त्रिपाल,मकै रोप्ने मेसिन, मकै छोडाउने मेसिन,उकेरा लगाउने मेसिन,साना सिचाइ कार्यक्रम सचालन भएको	१००%
३	फलफुल प्रवद्र कार्यक्रम	१००००००	८११७२८	३ विघामा अम्वा, १ विघामा आप र १० कठुामा मेवा लगाउदा विरुवा, मल र खाडल मा ५० %अनुदान	८२%

प्रदेशबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम २०८०/०८१

क्र स	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट	खर्च भएको वजेट	कृयाकलाप	प्रगती प्रतिशत
१	साना सिचाइ कार्यक्रम (प्रदेश र सघ तर्फको)	१८०००००	७४८०७२	३७ वटा योजना मध्ये मोटर १५, पम्पसेट २, कुलो निर्माण, स्यालो ट्यूबेल १३ वटा र ट्यूबेल मर्मत २ वटा	८७.२७
२	बालि कटानी तथा तथा रिपोटिंग	५००००	५००००	वाली कटानी ७०, चिस्यान मापन गर्ने यन्त्र, डोरी, त्रिपाल. तौलने मेसिन, मकै छोडाउने मेसिन आदी	१००
३	कृषि कार्यक्रम अनुगमन तथा समन्वय	१०००००	८८५००	साना सिचाइ, विभिन्न वाली, फुल खेती आदी	८८.५०

कार्यालयवाट वितरण गरिएका प्लाष्टिक रोलको प्रयोग



साना सिचाइ कार्यक्रम अनुगमन



मकै प्रवर्द्धन कार्यक्रम



आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रम



ब्यावसायिक फलफूलखेती कार्यक्रम



वडा स्तरिय स्थलगत तालिम तथा वडाको कृषक सन्जाल गठन



बाली कटानी कार्यक्रम



मह उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रम



अन्य कृयाकलापहरु

१. रासायनिक मलखाद १५ वटा सहकारीको लागी १९ पटक बैठक वसी युरिया ६५० मे टन, डि.ए.पि ६९१ मे.टन र पोटास ८.३२ मे.टन बितरण गरिएको ।
२. कृषि ज्ञान केन्द्रवाट आएका वीउ विजन वितरणमा सहजीकरण गरिएको ।
३. १७ वटा नया कृषक समूह दर्ता गरिएको ।
४. १२ वटा रासायनिक मलखाद विक्री प्रमाण पत्र नविकरण गरिएको ।

“धन्यवाद”

सामाप्त

सैनामैना नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

पशु विकास शाखाको वार्षिक प्रगति
विवरण

आ.ब. २०८०/०८१

प्रस्तुती कर्ता : इन्द्र बहादुर खड्का
पशु विकास अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम	बजेट	बित्तिय प्रगति	प्रगति
१	नक्ष सुधार	२ लाख	९७.०३	कृतिम गर्भाधान -५४७० गाई-३६७० भैसी - १८००
२	औषधि खरिद र आन्तरिक तथा बाह्य परजीवी नियन्त्रण	९ लाख ५८ हाजार	९९.९८	औषधि खरिद भई वितरण गरेको । मेडिकल उपचार-१८७८२ माइनर सर्जिकल उपचार- ११४२ मेजर सर्जिकल उपचार-१८१ गाइनोकोलोजिकल उपचार-७२९ दुध परिक्षण-२५५ शब् परिक्षण-१११ गरि जम्मा २३९३५ पशुहरुमा उपचार तथा औषधि वितरण भएको

सि. नं.	कार्यक्रम	बजेट	वित्तिय प्रगति	प्रगति
६	मत्स्य तथा पशुपन्ध्री ब्यवसायिक कृषकहरुलाई ७५% अनुदानमा यान्त्रिकरण वितरण	१० लाख	९७.१९	बिद्धुतीय च्यापकटर - १७ गोटा काउम्याट - ५० गोटा ब्रसकटर - ११ गोटा एरियटर - १ गोटा जम्मा लाभान्वित कृषक - ४०
७	पी.पी.आर. रोग नियन्त्रण खोप	३ लाख	६८.९७	२७३० घरधुरिका १४९४५ भेडा/बाख्राहरुमा खोप लगाईएको
८	स्वाइन फिबर खोप	५० हजार	१९.९८	१३० घरधुरिका ९९५ सुगुर बंगुरमा खोप लगाइएको

९	दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान	२० लाख	९९.७०	बोलबम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि.- ३,०४,२४८ - तीनधारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि.- ५,८६,९७६ - सालझंडी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि.- १०,२२,८५६/७८
				साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.- ७९९३९/- साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.- गरि जम्मा रु. -१९,९४,०१९/७८ लाभान्वित परिवार-९२२

सि.नं.	कार्यक्रम	बजेट	वित्तीय प्रगति	प्रगति
१०	मासु उत्पादनमा आधारित अनुदान	३ लाख	६९.२३	मुहान सामाजिक उद्धमी महिला सहकारी संस्था लि.- रु.१,६२,६५०/- उपहार सामाजिक उद्धमी महिला सहकारी संस्था लि.-रु.५२,२००/- गरि जम्मा रु.२,१४,८५०/- लाभान्वित परिवार -१२६
११	भुसिया कुकुर नियन्त्रण तथा खोप	३ लाख ५० हजार	१००	घर पालुवा- १८८ भुसिया - २५८ गरि जम्मा ४४६ कुकुर लाई रेबिज खोप तथा ४३४ लाई बन्ध्याकरण

भौतिक प्रगति १०० % र वित्तीय प्रगति ८८.३९ %.

संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम आ.ब.२०८०/०८१

सि.न.	कार्यक्रम	बजेट	वित्तीय प्रगति	प्रगति
१	हरियो घास विस्तार कार्यक्रम	८ लाख १३ हजार	६२.४९	६३ घरधुरी को ६७५ कठ्ठा जग्गामा घाँस लगाइएको
२	बाख्रा पकेट बिस्तार कार्यक्रम निरन्तरता	७ लाख	७०.०२	१२ बटा बिद्धुतिय च्यापकाटर ७५% अनुदानमा वितरण । २०० के.जी.सुडान घाँस बीउ निशुल्क वितरण । ५०% अनुदानमा डिपिंग ट्यांकी निर्माण गरिएको ।
३	आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	१ लाख	९९.९८	पशु उपचारको लागि चाहिने अत्यावश्यक औषधि खरिद भएको
४	कृतिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	१ लाख ५० हजार	९९.९३	कृ.ग. सामग्री खरिद भएको ।

भौतिक प्रगति १०० % र वित्तीय प्रगति ८३.१२ %.

इन्द्रेणी ग्रामिण विकास केन्द्रले पशु पालन क्षेत्रमा गरेको कामको प्रगति (आ.ब.२०८०/०८१)

सि.नं.	कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति	बजेट खर्च रु.
१	कृषक समूह गठन	१८	१८	
२	कृषक पाठशाला संचालन	१०८	९०	
३	फिड मिक्सचर वितरण	२	२	
४	पशुपालन सम्बन्धि विभिन्न तालिम	२०	१०	
५	नव किरण कृषि सहकारी चिलिम भ्याट	१	१	

सि.नं.	कार्यक्रम	लक्ष्य	प्रगति
६	नेपाल सरकारका प्राविधिक तथा प्राइभेट पारभेट लाई कृ.गा तालिम	३	३
७	नयाँ सहकारी गठन	१	१
८	कषक लाइ मिल्क क्यान वितरण १०लि	६६८	६६८
९	पशु शाखामा प्राप्त सामाग्री		
	रेफ्री २ लि.	५	५
	रेफ्री १० लि.	१	१
	ए आई गन	५	५
	ए आई डिटेक्टर मेशिन	२	२

पशु विकास शाखाको पहलमा भएका कार्यक्रमहरू

१. बिश्व रेबिज दिवस कार्यक्रममा पशु पन्ध्री तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय मा रेबिज खोप मार्ग गरि सैनामैना नगरपालिकाका १४७ कुकुरलाई रेबिज बिरुद्ध खोप लगाइएको ।
२. पशु विकास शाखा सैनामैना र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र भरहवाको संयुक्त प्राबिधिक सहयोगमा यस नगरपालिकाका ११ वटै वडामा पशु प्रजनन बिकृति सम्बन्धि पशु उपचार घुम्ती सेवा कार्यक्रम संचालन गरि ४६ घर परिवारका पशुहरूको उपचार भएको ।
३. इन्द्रेणी ग्रामिण विकास परियोजना केन्द्र नेपाल र पशु विकास शाखा को प्राबिधिक सहयोगमा सैनामैनाका ४,५,७,९ र १० मा स्वच्छ दुध उत्पादन तथा कृतिम गर्भाधान सम्बन्धि तालिम संचालन गरिएको ।

४. सैनामैना नगरपालिका वडा नं ११ को आयोजना र पशु बिकास शाखाको प्राबिधिक सहयोगमा पशुपालन तालिम संचालन भएको ।

५. सैनामैना नगरपालिका पशु बिकास शाखा र केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय को संयुक्त लगानीमा ४४६ कुकुरमा खाँप तथा बन्ध्याकरण भएको ।

६. सैनामैना उद्भोग बाणिज्य संघ को आयोजना मा संचालन भएको औधोगिक ब्यापार मेलामा पशु बिकास शाखाबाट विभिन्न उन्नत प्रजातिका घाँसको स्टर्ल राखी प्रदर्शन गरेको

अन्य कार्यक्रमहरु

- रेबिज खोप -७५०
- लम्पी स्कीन खोप –गाईभैसी ४,५००
- नयाँ फर्म दर्ता – २४ (गाई-५,भैसी -१२,बाख्रा-७)
- बिमालाई मृत्यु प्रमाणित सिफारिस -४५
- फार्म नबिकरण-१६७

कार्यक्रमका केही झलकहरु



बाख्रामा अपरेशन गरी वच्चा
निकालेको- सैनामैना ५






Tube-Cystotomy (पिसाब बन्द भएको पाडामा)- सैनामैना ६



बारब्रामा Surgical correction of Hydro-cephalous



भैसीमा १.५ के जी को Tumor फालिएको- सैनामैना ५



भैसीमा Bone Plating बिधिबाट खुट्टा भाचिएको उपचार – सैनामैना ४



पेट चिरेर गाईको बाच्छा निकालेको - सैनामैना ७

हिउदे बर्सिम घासको बीउ वितरण



ब्यबसायिक कृषकहरुलाई ७५% अनुदानमा ब्रसकटर वितरण



बाझोपन निवारण शिविर



मासु तथा दुधमा उत्पादन आधारित अनुदान



तीनधारा र मुहान सहकारीमा अनुगमन


घरपालुवा तथा भुसिया ककरलाई रेबिज खोप तथा बन्ध्याकरण शिविर कार्यक्रम



हरियो घास विस्तार कार्यक्रम (अनुगमन)



प्रदर्शनीमा विभिन्न जातका घासहरुको स्टल



व्यवसायिक कृषकहरुलाई ७५% अनुदानमा यान्त्रिकरण बितरण तथा



बाखा पकेट बिस्तार कार्यक्रम



विजयादशमी, शुभ-दिपावली, छठ पर्व तथा
नेपाल संवत् २०८१ को पावन अवसरमा
सम्पूर्णमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य
तथा दिर्घायुको हार्दिक मंगलय शुभकामना
व्यक्त गर्दछौं ।


पशु विकास शाखा

धन्यवाद



जय पशुधन

नमस्कार



तुल्सी ज्ञवाली
अधिकृत

महिला बालबालिका तथा शा.बि.शाखा

आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा

➤ महिला विकास कार्यक्रमको परिकल्पना:

➤ समतामय सम्पन्न समुदाय

➤ आयामहरु

✓ मलप्रवाहीकरण

✓ सशक्तीकरण

✓ समावेशीकरण

महिला तथा बालबालिका शाखा कार्यक्रम

सि नं.	कार्यक्रम	खर्च शीर्षक नं.	बजेट रु हजारमा	खर्च रु	बाकी रु	सहभागी सख्या		प्रतिशत	कैफिय त
						परिणाम	सख्या		
१	महिला सशक्तिकरणका लागी नेतृत्व तथा कानुनी अधिकार सम्बन्धी तालिम	२२५२२	१,५०,०००।						
१.१	संघ सस्थाका महिलाहरुलाई कानुनी अधिकार तथा उद्घोषण तालिम ३ दिने	२२५२२	१,५०,०००।	१,१५,०००।	३५०००।	पटक १	५५जना	७६.६६	
२	दिवसीय कार्यक्रम	२२५२२	२,५०,०००।	२,५०,०००	०	पटक ५	४६६जना		
२.१	लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धका १६दिने अभियान : अन्तरगत विभिन्न संघ सस्थाका महिलाहरु लाई कानुनी अधिकार तथा अभिमुखीकरण	२२५२२	६६,६००।	६६,६००।	०	पटक १	७६जना		
२.२	लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तरगत एकल महिलाहरुको लागी कानुनी अधिकार तथा क्षमता विकास	२२५२२	५२,९००।	५२,९००।	०	१ पटक	५६जना		

	पूर्व बैठक तथा कार्यपत्र प्रस्तुत माथि छलफल								
२.४	मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार बिरुद्धको दिवसको अवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत माथि छलफल	२२५२२	२४९५०	२४९५०।	०	१ पटक	७०जना	१००%	
२.५	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसः सकारात्मक साच सम्बन्धी प्रशिक्षणमा छलफल कार्यक्रम	२२५२२	५१,४५०	५१,४५०	०	१ पटक	१५५जना	१००%	
३	बाल अधिकार संरक्षण समिति पुर्नगठन ,बैठक संचालन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम	२२५२२	१,०००००।		१०००००।			०	
४	परिचय पत्र बितरणका लागि अपाङ्गता समन्वय समितिको बैठक खर्च	२११४१	१,५०,०००।	१,४९,५२०	४८०	८	१७७ जना बितरण	९९.६८%	



आ.व.	बिबरण	बर्ग	क	ख	ग	घ	जम्मा
०७९।०८० आषाढ मसान्त सम्मको	अपाङ्गता परिचय पत्र	वर्ग	१०३	२७९	१२७	३४	५४३ ।
०८०।०८१ असार मसान्तर सम्मको	अपाङ्गता परिचय पत्र	वर्ग	५५	८६	३१	५	१७७ ।
	जम्मा		१५८	३६५	१५८	३९	७२०



सि नं.	कार्यक्रम	खर्च शीर्षक नं.	बजेट रु हजारमा	खर्च रु	बाकी रु	सहभागी सख्या		प्रतिशत	कैफियत
						परिणाम	सख्या		
५	अपाङ्गता शक्तिकरण कार्यक्रम अन्तरगत :	२२५२२	३०००००।						
५.१	नेतृत्व तथा उद्घोषण तालिम तथा कार्यक्रम जानकारी बैठक	२२५२२	२,५०,०००	१,८९,३९०	६०,६१०	३ पटक	८० जना	७५.७५%	
५.२	अपाङ्गता सहायक सामाग्री वितरण तथा ढुवानी खर्च(	२२५२२	५०,०००	५०,०००	०	१	१८ जना	१०० %	
६	सुस्त मनस्थिती वाल बिद्या मन्दिर अनुदान	२५३११	३०००००।	३०००००।	०	१	१ वाल बिद्या मन्दिर	१०० %	
७	योनिक् तथा लैङ्गिक अल्पसंयक समुह समिति गठन तथा परिचालन	२२५२२	५०,०००	५०,०००	०	१	४८ जना	१०० %	
८	दलित लक्षित कार्यक्रम	२२५२२	५०,०००	०	५०,०००			०	बजेट नभएर

सि नं.	कार्यक्रम	खर्च शीर्षक नं.	बजेट रु हजारमा	खर्च रु	बाकी रु	सहभागी सख्या		प्रतिशत	कैफियत
						परिणाम	सख्या		
९	जनजाति लक्षित कार्यक्रम	२२५२२	१,०००००	०	१०००००	०	०	०	
	महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम	२२५२२	१८,५०,०००						
१	अचार बनाउने तालिम ५ दिने नेपाल मगर महिला संघ सैनामैना) सम्भौता	२२५२२	१,००,०००	१०००००	०	१ पटक	५१ जना	१००%	
२	चाई फुल्की बनाउने तालिम १० दिने(लुम्बिनी पुष्ताकालय बासगढी सैनामैना सम्भौता	२२५२२	१,००,०००	१०००००	०	१ पटक	५१ जना	१००%	
३	बाटोको धुप तालिम २ दिने गोदावरी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. सैनामैना सम्भौता	२२५२२	१,००,०००	१०००००	०	१ पटक	५१ जना	१००%	
४	फेसन डिजाइनर तालिम ३ महिने(आधार टेनिङ्ग सेन्टर सि.न.पा. ६ भैरहवा सम्भौता	२२५२२	५,०००००	४,९५,०००	५,०००	१ पटक	२८जना	९९%	
५	२१ दिने (१२६ घण्टा) ब्याग तथा पर्स बनाउने सिपमुलक	२२५२२	३,५०.०००	३,४८,०००	२,०००	१ पटक	२३जना		

सि नं.	कार्यक्रम	खर्च शीर्षक नं.	बजेट रु हजारमा	खर्च रु	बाकी रु	सहभागी सख्या		प्रतिशत	कैफियत
						परिणाम	सख्या		
६	रेडीयो रेकडीड. तथा प्रचार प्रसारण कार्यक्रम (जि.सि.टी रेडीयो) सैनामैना सम्झौता	२२५२२	१,००,०००	१०००००	०	७ पटक	कार्यक्रम	१००%	
७	शसक्तिकरणका लागि नेतृत्व तथा उदघोषण तालिम ४ दिने (क्रिस मल्टी मिडिया सैनामैना सम्झौता	२२५२२	२,५०,०००	२,४९,०००	१०००	१ पटक	६० जना	९९.६%	
८	उद्धमशिलता तथा बजार प्रवर्द्धन तालिम ३ दिने (दिगो सामुदायिक बिकासका निम्ति एकता बुटवल रुपन्देही) सम्झौता	२२५२२	१,५०,०००	१,४९,४००	६००	१ पटक	४० जना	९९.६%	
९	समिति पुर्नगठन, कार्यक्रम अनुगमन तथा समन्वय समिति बैठक खर्च अन्तराङ्गीयता, एकीकरण, विचारमन्त्रे	२२५२२	२,००,०००	१,९८,७००	१३००			९९.४%	



सैनामैना नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बुद्धनगर, रुपन्देही



प्रस्तुतकर्ता
अस्मित खड्का
सूचना प्रविधि शाखा



सूचना प्रविधि शाखाबाट सम्पादन भएका कार्य ।

- इन्टर्नेट तथा नेटवर्क व्यवस्थापन
- इ हाजिरी व्यवस्थापन
- सर्भर र सूचना प्रणालि व्यवस्थापन
- सबै वडा कार्यालय र शाखालाई सूचना प्रविधि सँग सम्बन्धीत प्राविधिक सहायता ।
- भुमि व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा निस्सा प्रदान गर्ने र सिस्टम सँग सम्बन्धीत कार्य ।
- संस्थागत क्षमता स्व मुल्याङ्कन (LISA)
- स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन (FRA)




स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन

LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONAL CAPACITY SELF-ASSESSMENT (LISA)

जम्मा प्राप्ताङ्क

८२.५%


औसत



स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन

LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONAL CAPACITY SELF-ASSESSMENT (LISA)

तुलनात्मक अभिलेख



२०८१ भाद्र ६ गते सार्वजनिक नतिजाबाट कायम अंक

शिर्षक	कुल अंक	प्राप्त अंक	कायम अंक
शासकीय प्रवन्ध	९	८	८
संगठन तथा प्रशासन	८	६.२५	६.२५
वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन	११	९.५	९.२५
वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन	११	९.७५	९.५
सेवा प्रवाह	१६	१२	१२
न्यायिक कार्य सम्पादन	७	७	७
भौतिक पूर्वाधार	१३	११.५	११.२५
सामाजिक समावेशीकरण	१०	६	५
वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन	९	७.५	७.२५
सहकार्य र समन्वय	६	५	५
जम्मा	१००	८२.५	८०.५



स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन

FIDUCIARY RISK ASSESSMENT


- योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन
- कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन
- लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन
- अनुगमन, मुल्यांकन तथा लेखापरीक्षण
- राजस्व व्यवस्थापन



स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन

FIDUCIARY RISK ASSESSMENT

तुलनात्मक अभिलेख



राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मिति २०८० साल फागुनमा
प्रकाशित गरेको रिपोर्टका आधारमा प्राप्त अंक:

कुल सूचक: १७

कुल अंक: १००

प्राप्त अंक: ६९.९४



नमस्कार

सैनामैना नगरपालिका
आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१

न्यायिक समितिको वार्षिक
समिक्षा

सैनामैना नगरपालिका

आर्थिक वर्ष २०८० / २०८१

न्यायिक समितिको बार्षिक समिक्षा तथा प्रगती प्रतिवेदन

परिचय

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा भएको व्यवस्था अनुसार र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, को परिच्छेद-८को दफा ४६ बमोजिम प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकाहरूमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। जस अनुसार यस नगरपालिकाले पनि न्यायिक (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ जारी गरी न्यायिक समिति बाट न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट पिडित पक्षलाई न्यायको प्रत्याभुति हुनेगरी विवाद निरूपण प्रकृया अगाडी बढाइ रहेको छ।

न्याय सम्पादनमा सहजता ल्याउन नगरपालिका सबै वडा कार्यालयहरू र नगरमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरी संचालनमा ल्याइएको छ। मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्ताहरू मार्फत विवादहरू जित जितको सुनिश्चितता हुने गरी विवादहरू मेलमिलाप प्रक्रिया बाट सहजिकरण गरिदै आइएको छ।

यस आ. व ०८० / ०८१ मा सम्पन्न गरिएका क्रियाकलापहरु :

जम्मा बजेट रु ८,२०,०००।

१) न्यायिक समिति बैठक :

➤ यस आ.व. २०८०।०८१ मा जम्मा २३ वटा न्यायिक समितिको बैठक सम्पन्न गरिएको साथै मेलमिलापकर्ताहरुको ४७ वटा बैठक तथा छलफल सम्पन्न गरिएको ।

➤ २) मेलमिलाप केन्द्र पुर्नगठन :

➤ यस आ.व. २०८०।०८१ मा नगर स्तरीय र वडा नं. १ देखि वडा नं. ११ सम्म ११ वडा वडाहरुमा वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र पुर्नगठन गरि वडा बाट मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य भैरहेको ।

➤ १२१ जना मेलमिलाप सहजकर्ता सूचीकृत गर्ने काम सम्पन्न गरिएको ।

➤ न्यायिक समिति वडा सचिव र कार्यपालिका सदस्यहरुका लागि न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी १ दिने अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न भएको ।

➤ जनप्रतिनिधिहरुका लागि मेलमिलाप तथा विवाद निरुपण सम्बन्धी २ दिने अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न भएको ।

ક.સ.	આ.વ.	વિવાદ દર્તા સંખ્યા	મિલાપત્ર ભેાકા	નિર્ણય/ આદેશ ભેાકા	તારેખ ગુજારેકા	ફિર્તા લિેાકા	પ્રક્રિયામા રહેકા
૧	૪૭(૧)	૭	૪	૧	૦	૨	૦
૨	૪૭(૨)	૪૦	૧૭	૬	૬	૦	૭
	જમ્મા વિવાદ સંખ્યા	૪૭	૨૧	૯	૬	૨	૭

५. न्यायिक समितिका उपलब्धिहरु:

- न्यायिक समितिले सामान्य नागरिकहरुलाई आफ्नो घरदैलोमा नै संक्षिप्त कार्यविधि प्रयोग गरी न्यायिक सेवा प्रदान गर्ने गरिएवाट नागरिकहरुले सहज रुपमा न्यायिक सेवा प्राप्त गर्न सफल भएको ।
- ससाना विवादहरुमा न्याय पाउनका लागि अदालत सम्म पुगी अदालती लामो र भन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त गरी कम खर्चिलो छिटो र छरितो न्याय सुनिश्चित हुने हुँदा नागरिकहरु न्यायको खोजिमा न्यायिक समितिमा आउनेक्रम बढेको ।
- मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दा परिवार तथा समाजमा सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न मद्दत पगनुको साथै परिवार तथा समाजमा पुर्नमिलनको वातावरण सिर्जना भएको छ ।
- न्यायिक समिति संस्थागत विकास तर्फ उन्मुख भइरहेको ।
- न्यायिक समिति प्रति जनचासो बढदै गईरहेको ।
- मेलमिलापकर्ताहरुमा सामाजिक दायित्व बोध भएको ।

चुनौतीहरु:

- पक्ष विपक्षले लिखित रुपमा भन्दा मौखिक रुपमा गुनासो सुनाउने ।
- निवेदन दिई तारेखमा नआउने साथै म्याद तामेल गरी प्रतिउत्तरको लागि हाजिर नहुने ।
- अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरका विवाद आउनु ।

प्रस्तुत कर्ता

गोमा कुमारी बस्याल

न्यायिक समितिको सचिवालय

सैनामैना नगरपालिका स्थानीय विकास कोष

आ.व.२०८०।०८१ को प्रगती समिक्षा

सामुदायिक संस्था : ११५

पुरुष सामुदायिक संस्था : २२

महिला सामुदायिक संस्था : ६५

मिश्रित सामुदायिक संस्था : २८

सदस्य संख्या : ३५४३

विकास कोषलाई कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विनियोजन गरिएको रु. १० लाख बाट तपशिल अनुसारका कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	महिला	पुरुष	जम्मा	रकम
१.	सामुदायिक संस्था गठन परिचालन र सी.एम.सी.कार्यक्रम संचालन	८५०	४०८	१२५८	५,००,००९।९२
२.	सामुदायिक संस्थामा सामुहिक तथा व्यवशायिक खेतीको लागि विउविजन तथा , कृषि सामाग्री वितरण कार्यक्रम	४८३	१२५	६०८	२,००,०००।
३.	सामुदायिक संस्थामा लेखा तथा क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम	१८०	५३	२३३	२,५०,०००।
४	सामुदायिक संस्थाहरुमा अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यक्रम				५०,०००।
	जम्मा	१५१३	५८६	२०९९	१०,००,००९।९२

स्थानीय विकास कोषबाट :

क.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	महिला	पुरुष	जम्मा	रकम
१.	स्थानीय विकास कोषका पर्व पदाधिकारीहरुलाई सम्मान कार्यक्रम	१०६	५०	१५६	१,०९,४४६।
२.	कार्यालय सामान खरिद				९९,६००।
३.	बैठक तथा सामुदायिक संस्था परिचालन कार्यक्रम	१७५	२५	२००	१०९,६००।
	जम्मा	२८१	७५	३५६	३,१८,६४६।

घुम्तीकोष असुली / लगानी विवरण :

क्र सं	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	इकाई	परिमाण	साँवा रकम	ब्याज रकम	लगानी रकम
१	घुम्तीकोष असुली	संख्या	१९६	८२,५२,५००।	६,९२,९८०।	
२	घुम्तीकोष लगानी	संख्या	१६७			८८,५०,०००।
	जम्मा		३६३	८२,५२,५००।	६,९२,९८०।	८८,५०,०००।

अन्य क्रियाकलाप :

यस आ.व. मा सामाजिक परिचालन समितीको बैठक २ पटक , स्थानीय विकास कोष सञ्चालक समितिको बैठक १२ वटा र नगर स्तरिय १२ वटा अध्यक्ष मेनेजर भेला (सी.एम.सी.) कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । वडा स्तरमा मासिक रुपमा सामुदायिक संस्थाका बैठकहरु सञ्चालन भई बचत संकलन कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् व्यवशायिक तरकारी खेती गर्ने सा. संस्थालाई स्प्रे ट्यांकी ,तरकारीका विउविजन र सामुहिक फुलखेतीको लागि विउ वितरण गरि सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरु लाभान्भित भएका छन् ।विभिन्न आयआर्जन व्यवशाय सञ्चालन गर्नका लागि सामुदायिक संस्थाहरुमा लगानी भएको ऋण लगानी असुली प्रकृया नियमित भईरहेको छ ।

कार्यक्रमबाट देखिएका सकारात्मक पक्षहरु :

- समुदायमा कार्यक्रमले उत्साह र साहस बढाएको छ ।
- सामुदायिक संस्थाको बैठक र सामुहिक छलफलमा सहभागी हुदै जाँदा आफ्नो परिचय दिन अप्ठ्यारो मान्ने महिलाहरुले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्नो कुरा राख्न सक्ने भएका छन् ।
- महिलाहरुको नेतृत्व विकास क्षमतामा विकास भएको छ ।
- बचत जस्तो स्वपूँजी निर्माण कार्यले समुदायमा आर्थिक शसक्तिकरणमा टेवा पु-याएको छ । कुनैकुनै सामुदायिक संस्थामात करीब करोड बचत पुगिसकेको छ । बाहिरबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिनु परेको छैन । सामुदायिक संस्थाहरु आर्थिक रुपमा सक्षम भएका छन् ।
- विभिन्न प्रविधि ,सीपमुलक तालिम र ऋणपूँजी कार्यक्रम प्रदान गरेबाट सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरु स्व आर्जनतर्फ उन्मुख भएकाले जीवनस्तरमा क्रमिक सुधार आएको छ ।

कार्यक्रमबाट देखिएका सकारात्मक पक्षहरु :

- घरायसी भैँभगडा मेलमिलाप गर्ने कार्यमा महिलाहरु नै सक्रिय देखिएका छन् ।
- महिलाहरुको उच्चमशिलता प्रतिको लगाव बढेको देखिन्छ ।
- आर्थिक र सामाजिक रुपमा महिलाहरुको सशक्तिकरण बढेको देखिन्छ । किनकी स्वतःस्फुर्तरुपमा विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमहरुमा सहभागी भई अग्रस्थान हासिल गर्न सफल भएका छन्।
- यसैगरी महिलाहरु स्वतः स्फुर्तरुपमा सामाजिक र सामुदायिक विकास निर्माणका कार्यहरुमा पनि सहभागी भएको देखिन्छ ।
- समुदायमा सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरुले घुम्तीकोष लगानीबाट बाख्रापालन, कुखुरापालन, भैँसीपालन, व्यापारजस्ता साना व्यवसाय संचालन गरी आफ्नो आम्दानी बढाएको र त्यो आम्दानीले घरखर्च , उपचार खर्च , छोराछोरीको शिक्षामा समेत खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।
- महिलाहरुको नेतृत्वमा विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न भएका छन् ।

आगामी कार्यक्रमहरू :

- वडा नं १० र ११ मा सामुदायिक संस्थाहरू थप गठन गरी कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ ।
- वडा स्तरमा भेला तथा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
- सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरूलाई विभिन्न जनचेतनामुलक,आयमुलक र सीपमुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ
- सामुदायिक संस्थाहरूको हरेक कृयाकलापको अनुगमनको प्रकृयालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।
- घुम्तीकोष लगानीको प्रकृयालाई आयमुलक र उत्पादनमुलक कार्यमा प्रोत्साहन गरी सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरूलाई आयआर्जनतर्फ प्रेरित गरिनेछ ।
- सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरूलाई सामुहिक कृयाकलापतर्फ प्रेरित गरिनेछ ।

कार्यक्रमका झलकहरू






सैनैना नगरपालिका
उत्पादन, पर्यटन र भव्यधार
सैनैना नगरपालिका
स्थानिय विकास कोष समितिको सचिवालय
बुद्धनगर, रुपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश
सकारात्मक सोचको शक्ति विषयक
एक दिवशिय अभिमुखीकरण कार्यक्रम
प्रमुख सहजकर्ता : अन्तराष्ट्रिय प्रशिक्षक श्री ब्रजि नगीषाने
स्थान : सैनैना नगर सभा हल



























अन्त्यमा आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी
रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि यहाँहरु सबैको
रचनात्मक सुझाव सल्लाहको अपेक्षा सहित विदा
हुन्छु ।


धन्यवाद ।

पेश गर्ने :

लक्ष्मी खनाल

प्रमुख

स्थानीय विकास कोष



समृद्धिका लागि वन परियोजना

आ.व. २०८०-०८१ वार्षिक समिक्षा
गोष्ठी


प्रस्तुतकर्ता:
अमृत घिमिरे
वन प्राविधिक
सैनामैना नगरपालिका



designed by freepik.com



प्रस्तुतिको खाका



१.

स्वीकृत कम्पोनेन्टको बजेट सूची

२.

कार्यक्रमका उपलब्धिहरु

३.

कार्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौतीहरु




स्वीकृत कम्पोनेन्टको बजेट सूची



क्र.सं.	स्वीकृत कम्पोनेन्टको नाम	बजेट
१.	संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि कम्पोनेन्ट	७,००,०००/-
२.	समुदायमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन तथा साना किसानका लागि वृक्षारोपण कम्पोनेन्ट	२४,१२,०००/-
३.	परियोजनाको अनुगमन सुशासन तथा सिकाई	८८,०००/-
जम्मा		३२,००,०००/-




कार्यक्रमको उपलब्धिहरु



- सैनामैना नगरपालिका भित्र रहेको वृक्षारोपण योग्य सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी, पर्ती तथा निजी जग्गाहरुको पहिचान गरी उक्त जग्गाहरुको जि.पि.एसको माध्यमबाट सिमाना सर्वेक्षण गरी क्षेत्रफल समेत निकाली अभिलेखिकरण गरिएको।
- माथि उल्लेखित पहिचान गरिएको वृक्षारोपण योग्य सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी जग्गाहरुमा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समुह गठन गरी सो को विधान बनाईएको।
- सैनामैना नगरपालिका वडा नं १ मा हरियाली सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समुह गठन गरिएको साथै वडा नं ८ मा भड्छा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समुह गठन गरिएको।






कार्यक्रमको उपलब्धिहरु



- गठन गरिएको सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूहहरूलाई सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण तरिका तथा प्रकृया बारे अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- सैनामैना नगरपालिका वडा नं ८ मा पहिचान गरिएको सार्वजनिक जग्गामा गठन गरिएको भड्छा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूहद्वारा उक्त जग्गामा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।






पहिचान गरिएका सार्वजनिक जग्गाहरूको फोटो संग्रह





पहिचान गरिएका सार्वजनिक जग्गाहरूको फोटो संग्रह





सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समुह गठनको फोटो संग्रह...





सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समुह गठनको फोटो संग्रह...





सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समुहलाई वृक्षारोपण तरिका तथा प्रकृया बारे अभिमुखिकरण गोष्ठी





वृक्षारोपण कार्यक्रमको फोटो



CAMON 20

24mm f/1.7 1/511s ISO52



CAMON 20

24mm f/1.7 1/292s ISO50



वृक्षारोपण कार्यक्रमको फोटो



CAMON 20

24mm f/1.7 1/415s ISO50




CAMON 20

24mm f/1.7 1/476s ISO50



कार्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौतीहरू



- वृक्षारोपण अनुदान निर्देशिका समयमै नआउनु ।
- निजी किसानहरूबाट एउटा पनि निवेदन नआउनु ।
- परियोजनाले अनुदान दिने विरुवा र जनस्तरको मागको विरुवा बिच तालमेल नहुनु ।
- प्रदेश परियोजना व्यवस्थापन ईकाईबाट समयमै मार्गदर्शन नपाउनु ।
- परियोजनाको बजेट समयमै फुकुवा नहुनु ।
- वृक्षारोपणको लागि असारमा पानी नपर्नु ।

धन्यवाद!!

कुनै
जिज्ञासा ??

*Thank
you*





सैनामैना नगरपालिकाको आ.व.२०८०/०८१को प्रगति समिक्षा

प्रस्तुतकर्ता
नरमाया सुबेदी
रोजगार संयोजक

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संक्षिप्त परिचय

- ▶ नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरेको छ। सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाचै वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सरकारका विभिन्न तह अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट संचालन हुने गरेका छन्।
- ▶ रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सुचिकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसंग समेत समन्वय र सहकार्य गरी ती सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्ति बीचको अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकको क्षमता तथा सीप विकास तालिम कार्यक्रमहरू समेत संचालन गरिनेछन्।



भौतिक तथा वित्तिय प्रगति आ.व. २०८०/०८१

- ▶ सैनामैना नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सुचिकत बेरोजगार व्यक्तिहरु २६६ मध्ये ९० जनाले औषत २० देखि ४० दिनको रोजगार प्राप्त गरेका ।
- ▶ वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएकालाई पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि फर्म भरी सहजीकरण गरिएको साथै पार्सपोर्ट फर्म भरी सहजीकरण गरिएको ।
- ▶ वैदेशिक रोजगारीमा गएर अङ्गभङ्ग तथा मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा आर्थिक सहयोगको लागि सिफारिस गरिएको ।
- ▶ आ.व. २०८१/०८२ का लागि बेरोजगार व्यक्तिहरुको लगत संकलन कार्य बढामा भएको र बडाबाट सिफारिस सहित आएका बेरोजगार फर्महरु रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा २७७ जना बेरोजगार व्यक्ति प्रविष्ट गरिएको ।
- ▶ श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान कार्यक्रम सैनामैना नगरपालिकामा संचालन गरिएको ।
- ▶ सैनामैना नगरपालिकाको रोजगार रणनीति तर्जुमाको लागि राय सुझाव संकलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेपाल सरकार तथा आई.डि.ए.को विनियोजित बजेट तथा खर्च

विनियोजन नेपाल सरकार			खर्च			खर्च प्रतिशत		
रोजगारी सिर्जना	अन्य सबै	कुल	रोजगारी सिर्जना	अन्य सबै	कुल	रोजगारी सिर्जना	अन्य सबै	कुल
१,७२,२० ००/	५७८,० ००/	२३००, ०००/	८०८,६९ ०/	४,२२,३ २७/	१२,३१, ०१७/	५२.२८	७३.०८	५३.५३

विनियोजन आई.डि.ए			खर्च			खर्च प्रतिशत		
रोजगारी सिर्जना	अन्य सबै	कुल	रोजगारी सिर्जना	अन्य सबै	कुल	रोजगारी सिर्जना	अन्य सबै	कुल
२२,८९,० ००/	१४,११, ०००/	३७,००, ०००/	१२,३२, ९९७/	११,०४, ५४३/	२३,३७, ५४०/	५३.८७	७८.२८	६३.१८

आयोजनामा संलग्न बेरोजगार व्यक्तिको संख्या, औषत दिन, योजना संख्या तथा खर्च भएको रकम

वडा नं	बेरोजगार संख्या	लाभान्वित संख्या	औसत दिन उपलब्ध रोजगारीको दिन	आयोजना संख्या	दरदेट	खर्च प्र.रो.का बाट नेपाल सरकार	खर्च युवा रु.प बाट आई.डि.ए.
१	२२				६६८		
२	७				६६८		
३	१८	१०	२७.६	२	६६८	१,१७,९३५	
४	४३	१३	२३	१	६६८	१,९४,९५५	
५	२१			१	६६८		५८,५०४
६	४५	३३	४८.८४	९	६६८		९,९३,४५४
७	१६				६६८		
८	३३	१६	२२.६	२	६६८	२,७७,३५५	
९	१०	५	२४.३६	१	६६८	७८,९०८	
१०	२२	६	२१.६७	२	६६८	८५,८७९	
११	२९	७	५१	४	६६८	५३,६५८	१८१०३९
जम्मा	२६६	९०	२१९.०७	२२	६६८	८,०८,६९०	१,२३,२९९७

आ.व.२०८०/०८१ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाहरु







नाली सफा

श्रमको सम्मान तथा रोजगार रणनीतिको लागि धारणा संकलन कार्यक्रमहरु



चुनौति तथा सुझावहरु

- ▶ ज्यालामा मात्र रकम विनियोजन भएकोले योजना छनोट तथा संचालनमा समस्या,
- ▶ बेरोजगार छनोटमा वडा समिति मार्फत पादर्शी तथा थप छानविन गरी मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने जसबाट लक्षित वर्गहरु मात्र यस कार्यक्रममा समाहित हुन सक्नेछन्,
- ▶ विपन्न तथा गरिब घरधुरलाई कार्यक्रमा समावेश गराउन नसक्नु,
- ▶ निजी तथा सहकारीका अन्य क्षेत्रहरुलाई यस कार्यक्रमको प्रभावकारीताको लागि समन्वयनको अभाव,
- ▶ नगरपालिकासंग साझेदारीमा आयोजनाहरु सञ्चालन गरी स्थानीय बेरोजगारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
- ▶ निवेदन दर्ता गरीएका धेरै लाभग्राहि सुविधाबाट बञ्चित, बजेट अभाव तथा अन्य तालिम संचारलनको लागि बजेट नहुने। निजी तथा नगरपालिकाबाट संचालित योजनाहरुमा समेत सूचित बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कायम हुनुपर्ने,
- ▶ विभिन्न तालिम तथा उत्पादनको क्षेत्रहरुमा कार्यक्रमलाई जोडी बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई स्वरोजगारी तर्फ उन्मुख गराउने कार्यक्रम समावेश गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने ।

धन्यवाद !!!

श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान





[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा

आ.व.२०८०/०८१ को प्रगति समिक्षा

- प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षणको क्रममा औल्याइएका ब्यहोरा खुलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन आन्तरिक लेखापरीक्षण समाप्त भएको एक महिनाभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गरेको,
- आन्तरिक लेखापरीक्षणको क्रममा देखीएका त्रुटीहरुलाई अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगाडि नै सच्याएको,
- अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि स्वेस्ताहरु तयारी अवस्थामा राख्न लगाएको,

- अन्तिम लेखापरीक्षणबाट आएको बेरुजुको बेरुजु अभिलेख खाता तयार गरेको ।
- अन्तिम लेखापरीक्षणबाट आएको बेरुजु फर्छ्यौट गर्नको लागि आवश्यक कागजातहरूको संकलन गर्ने र सम्बन्धित शाखालाई विवरण उपलब्ध गराउन लगाउने गरेको,

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

आन्तरिक निन्त्रण: सार्वजनिक निकायले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि कार्य सञ्चालनगत पक्षमा रहने जाखिमहरूको पहिचान र तिनको समुचित सम्बोधन गर्ने कार्य हो ।

- आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ दफा ३१ र
- आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ नियम ८१ बमोजिम सबै सरकारी निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
- स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, नियमितता र दक्षतापूर्ण ढङ्गबाट सम्पादन गर्नु र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउनु तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ- आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

- कुल योजना मध्ये करिब आधा योजनाको भुक्तानी आषाढ महिनामा भएको देखिएकोले आ.व. को अन्त्यमा भुक्तानी गर्दा एकै महिनामा सबै योजनाको अनुगमन, मुल्यांकन र भुक्तानी प्रक्रियामा कठिनाई देखिने (त्रुटी हुनसक्ने) साथै योजनाको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता हुन नसक्ने भएकोले यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
- वडा स्तरीय योजनाको हकमा वडा स्तरीय अनुगमन समितिबाट योजना अनुगमन गरी प्रतिवेदन सहित वडा कार्यालयबाट भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने ।

बेरुजु व्यवस्थित गर्नका लागि ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू

- बेरुजु लगत राख्ने
- लेखा उत्तरदायि अधिकृतले नियमित अनुगमन गर्ने
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने
- जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको निर्वाह तथा सबैको अपनत्व हुनुपर्ने
- बेरुजु फर्छ्यौटको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने
- कानुनको पालनामा ध्यान दिनुपर्ने
- बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा तत्काल कारबाही वा सम्बोधन गरिहाल्ने ।

बेरुजु कम गर्न कर्मचारीले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी

- आर्थिक कारोवार गर्दा बेरुजु नहुने गरी विचार पुर्याइ गर्नुपर्ने
- स्विकृत कार्यक्रम र प्रचलित ऐन नियमको पालना गर्ने
- हिसाबहरुमा जानी वा नजानी त्रुटि हुन सक्ने हुदा आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक जाचको व्यवस्था गर्ने
- आन्तरिक लेखापरीक्षणले औल्याएका बेरुजु अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगाडि नै फर्छ्यौट गर्ने